

SESIÓN COMISIÓN DE EMPALME 2023 – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN

ACTA PARCIAL 001

FECHA: San Juan de Pasto, 21 de noviembre de 2023
SESIÓN MAÑANA. HORA: Desde las 8:00 a.m. hasta las 12:00 m.
SESIÓN TARDE. HORA: Desde las 3:00 p.m. hasta las 6:00 p.m.
LUGAR: Sala de Juntas secretaria Infraestructura y Valorización CAM Anganoy

DÍAS ADICIONALES DE CONTINUIDAD DE SESIONES DE EMPALME

FECHA: 22 de noviembre de 2023 **ACTIVIDAD:** Mesa de trabajo con subsecretaria de valorización

FECHA: 23 de noviembre de 2023 **ACTIVIDAD:** jornada de trabajo visitas de obra

JORNADA MAÑANA:

- Construcción y mejoramiento vías interna de la plaza de mercado del Potrerillo
- Pavimentación Cánchala – Mocondino

JORNADA TARDE:

- Reforzamiento Teatro Pasto de la Comuna 4
- Vías del proyecto Convenio Interadministrativo FIP- 603 del 2021 con DPS.

FECHA: 24 de noviembre del 2023 **ACTIVIDAD:** Visitas vías ejecutadas/ en ejecución subsecretaria de Valorización

FECHA: 27 y 28 de noviembre del 2023 **ACTIVIDAD:** Mesa de trabajo para revisar el estado, avance e inconvenientes presentados en los contratos y convenios actualmente en ejecución/proceso de contratación en la dependencia

ASISTENTES:

Javier Madroñero	Líder Comisión de empalme administración entrante
Álvaro Dávila	Arquitecto Comisión de Empalme administración entrante
Mónica Esparza	Ingeniera Comisión de Empalme administración entrante
Mario Benavides	Ingeniero Comisión de Empalme administración entrante
Carlos Martínez	Topógrafo Comisión de Empalme administración Entrante
Hugo Ramiro Rosero	Ingeniero Comisión de Empalme administración entrante
German Chamorro M	Profesional Universitario Contratista Oficina de Planeación de Gestión Institucional
Harold A Delgado Marcillo	Jefe Oficina de Control Interno
Sandra Obando Rivera	Profesional Universitario Contratista Oficina de Control Interno
Carlos Armando Bucheli N	Secretario de Infraestructura y Valorización
Gina Erazo Mendoza	Subsecretaria de Infraestructura rural
Paola Andrea Guerrero A	Subsecretaria de Infraestructura Urbana

Libardo Alexander Chacón	Subsecretario de Valorización
Byron Guevara Solarte	Profesional Universitario de planta secretaria de Infraestructura y Valorización.
Ariadna Noguera	Profesional Universitario Contratista secretaria de Infraestructura y Valorización.
Elizabeth Rosy Castillo	Profesional Universitario Contratista secretaria de Infraestructura y Valorización.
Álvaro Javier Burbano	Profesional Universitario Contratista secretaria de Infraestructura y Valorización.

JORNADA DE LA MAÑANA

ORDEN DEL DÍA:

1. Saludo por parte del Ingeniero Carlos Armando Bucheli Narvárez
2. Saludo por parte del delegado de la comisión de transición.
3. Presentación de los asistentes. (Sub secretaria urbana, Sub secretaria rural, Sub secretario de Valorización, Profesional financiero SIMV, profesional Financiero Valorización y profesional apoyo en SGC)
4. Recomendaciones generales para el desarrollo de la sesión de comisión de Transición.
5. Presentación del informe de gestión de la secretaria de Infraestructura y Valorización.
6. Espacio de diálogo.
7. Conclusiones.
8. Firma del acta parcial
9. Cierre de la jornada.

DESARROLLO:

1. Saludo por parte del delegado de la Oficina de Planeación de Gestión Institucional Doctor German Chamorro Moreno, ofrece un cordial saludo a todos los asistentes indicando el orden del día, da la palabra al secretario de Infraestructura y Valorización, quien da un saludo a la comisión de empalme y a los asistentes y hace su presentación como secretario de Infraestructura refiriendo que ha ocupado el cargo desde el mes de enero del año 2023, procede con la presentación de su equipo de trabajo, Luego toma la palabra el Doctor Harold Albeiro Delgado Marcillo, jefe de la Oficina de Control Interno quien se presenta.

Posteriormente se presenta el delegado de la Oficina de Planeación de Gestión Institucional, German Chamorro Moreno, quien da la bienvenida a la comisión del gobierno entrante y a los asistentes.

2. Saludo por parte del coordinador de la sesión de empalme de la administración entrante. Toma la palabra el Doctor Javier Madroñero, quien brinda un saludo a todos los asistentes, hace su presentación y la de su equipo de trabajo, agradeciendo los encuentros que se han generado en el marco de la transición de gobierno en la Administración Municipal de Pasto, el líder de empalme de la administración entrante solicita se realice la programación conjunta de un cronograma para sesiones extraordinarias para presentación de información adicional y de visitas de obra.

3. Lectura de las recomendaciones generales para el desarrollo de la sesión.

El delegado de la Oficina de Planeación de Gestión Institucional procede a dar lectura a las recomendaciones generales, las cuales se relacionan a continuación:

- El informe de gestión elaborado por la Secretaria de Infraestructura y Valorización, fue estructurado conforme a los lineamientos del Departamento Nacional de Planeación, el

Departamento Administrativo de la Función Pública y la normatividad vigente aplicable, incluyendo algunos formatos de autoría propia de la Administración Municipal. Se aclara que la información consignada en el informe fue revisada y validada por el Ingeniero Carlos Armando Bucheli Narváez, secretario de Infraestructura y Valorización y la fecha de corte del informe que se presenta el día de hoy corresponde al 30 de septiembre del 2023. Se aclara que, el informe de gestión final, actualizado al mes de diciembre del presente año, incluyendo los anexos, se entregarán al finalizar el proceso de empalme con la respectiva firma del acta final.

- Para una socialización adecuada del informe de gestión, apenas finalice la socialización del mismo por parte de la dependencia responsable, se dispone de un espacio de diálogo para resolver todas las inquietudes y observaciones que presente la comisión de empalme de la administración entrante.
- En caso de que la comisión de empalme de la administración entrante requiera información adicional o complementaria a la presentada durante la sesión de trabajo, se recomienda que se solicite oficialmente, por correo electrónico o mediante solicitud escrita, para que la dependencia responsable proceda a dar respuesta a lo solicitado a través del correo electrónico institucional.
- Las recomendaciones estratégicas y operacionales y los aspectos transversales prioritarios presentados por parte de la administración saliente surgen a partir de las lecciones aprendidas durante este periodo de gobierno, las mismas se identificaron para facilitar el desarrollo del proceso de transición gobierno territorial; en este sentido, al no ser vinculante, será potestad del nuevo mandatario y de la administración entrante decidir si las mismas se acogen o no a partir del 1 de enero de 2024.
- Para el óptimo desarrollo de la jornada se recomienda hacer un buen uso del tiempo, el manejo adecuado de los dispositivos móviles, utilizar lenguaje claro, acoger el orden del día aprobado en la agenda de trabajo, respetar el uso de la palabra.
- En caso de requerirse sesiones de comisión de empalme adicionales a las programadas en el cronograma aprobado por el alcalde saliente y el alcalde entrante, se solicita que en la misma jornada se acuerden la fecha y el horario de trabajo adicional para informar la nueva programación a las partes interesadas.
- En caso de ser necesario, entre las dos comisiones pueden programar un receso durante la jornada y la duración de la misma.
- En caso de ser necesario, se realizarán sesiones aclaratorias de temas puntuales o de información entregada por parte de la administración saliente. Para ello, la administración entrante deberá indicar detalladamente por escrito el tema o la información que requiere mayor retroalimentación y conjuntamente se programará una sesión de trabajo con las dos comisiones.
- Como soporte de esta sesión de comisión de empalme se levantará un acta parcial que contiene los temas abordados en la jornada, se anexará el listado de asistencia, la presentación en PowerPoint y la grabación de la sesión.
- En caso de requerirse más de una sesión de trabajo, se suspende el acta y la misma se retoma en la siguiente jornada de trabajo, dejando constancia de esta situación. En la última jornada de trabajo se proceden a firmar dos copias del acta para las partes interesadas, en que caso de que en la última jornada aún no se tenga la última versión del acta por el tamaño de la misma, entre los dos responsables de la mesa Ingeniero Carlos Armando Bucheli Narváez secretario de Infraestructura y Valorización y doctor Javier Madroñero delegado de la comisión de empalme de la administración entrante concertaran la fecha y hora de la firma de la misma, teniendo en cuenta que se cuentan con dos días adicionales a la finalización de las sesiones de comisión de empalme para tener listas y firmadas las actas parciales.

Una vez revisadas las recomendaciones generales, el Doctor Javier Madroñero hace nuevamente la aclaración que la firma del acta parcial se realizara una vez programado el cronograma de sesiones extraordinarias y visitas de obra, adicionalmente solicita que la información adicional

requerida en acta sea tenida en cuenta como solicitud oficial, lo anterior con el fin de agilizar los tiempos de los encuentros en el marco de la transición de gobierno.

Adicionalmente el Dr. Javier Madroñero solicita dar prioridad a dos temas:

- Contingencias requeridas para el funcionamiento de la secretaria para el primer mes de la vigencia 2024, como contingencia también tratar el tema de las obras que no se alcanzan a terminar en la presente vigencia incluidas obras de la dependencia, así como obras a las cuales se les presta apoyo a la supervisión de otras dependencias.
- Proyectos estratégicos formulados y el estado en el cual se encuentran.

Toma la palabra el Ingeniero Carlos Armando Bucheli Narváez, secretario de Infraestructura y Valorización quien presenta el informe de gestión de la Secretaría de Infraestructura y Valorización. La presentación y sus anexos hacen parte integral de la presente acta.

En este momento se acuerda entre las partes la intervención de la comisión empalme de la administración entrante, para hacer solicitudes de información, explicaciones a medida que se avance en la presentación del informe.

Presentación del informe de gestión de la secretaria de Infraestructura y valorización.

CAPÍTULO 1. GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL Y DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Las temáticas expuestas en este capítulo se desarrollaron de la siguiente manera:

1. Articulación del Programa de Gobierno "Corramos juntos por Pasto" 2019 y el Plan de Desarrollo "Pasto la Gran Capital" 2020 – 2023, se presenta la plataforma estratégica que se concentra en el programa denominado "Pasto con infraestructura para el bienestar", y se analiza su relación con los indicadores de resultado y producto, así como su alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El objetivo principal de esto es proporcionar una comprensión más clara de cómo se está llevando a cabo la implementación del Plan de Desarrollo Municipal "Pasto la Gran Capital" 2020-2023, el cual fue aprobado a través del Acuerdo No. 005 de 2020 por el Honorable Concejo Municipal de Pasto.

Se hizo énfasis en las metas de resultado las cuales son cinco (5) que tiene la dependencia como se puede ver en el cuadro a continuación:

Dimensión:	Gerencia pública	
Sector:	Gobierno territorial	
Objetivo del programa:	Se ha mejorado la infraestructura social, económica y tecnológica como sistema de soporte a las actividades Productivas, culturales, de recreación, deporte y de gerencia pública.	
Programa:	Pasto con infraestructura para el bienestar	
Subprograma:	Infraestructura	
Indicadores resultados	1	Porcentaje de población beneficiada con obras de infraestructura vial.
	2	Porcentaje de población beneficiada con obras de escenarios culturales.
	3	Porcentaje de población beneficiada con obras de infraestructura deportiva.
	4	Porcentaje de recaudo de La contribución de valorización.
	5	Porcentaje de población beneficiada con obras de infraestructura eléctrica.

Posteriormente se realizó una descripción breve de las metas de producto de la dependencia las cuales están compuestas por catorce (14), como se puede observar a continuación:

1	Inspecciones de los protocolos de Bioseguridad COVID-19 de obras contratadas, realizadas	3. Salud y bienestar
2	Kilómetros de vías urbanas con mantenimiento.	9. Industria, innovación e infraestructura
3	Kilómetros de vías urbanas con mejoramiento.	9. Industria, innovación e infraestructura
4	kilómetros de vías urbanas con mejoramiento en Adoquín.	9. Industria, innovación e infraestructura
5	kilómetros de vías rurales con mantenimiento.	9. Industria, innovación e infraestructura
6	kilómetros de vías rurales con mantenimiento, priorizando el trabajo comunitario	9. Industria, innovación e infraestructura
7	kilómetros de vías rurales con mejoramiento.	9. Industria, innovación e infraestructura
8	kilómetros de vías rurales con mejoramiento en Adoquín.	9. Industria, innovación e infraestructura
9	Metros cuadrados de escenarios culturales construidos en los sectores urbano y rural.	11. Ciudades y comunidades sostenibles
10	Metros cuadrados de escenarios culturales en los sectores urbano y rural, con mantenimiento.	11. Ciudades y comunidades sostenibles
11	Metros cuadrados de escenarios deportivos y de recreación en los sectores urbano y rural, construidos.	11. Ciudades y comunidades sostenibles
12	Metros cuadrados de escenarios deportivos en los sectores urbano y rural, con mantenimiento.	11. Ciudades y comunidades sostenibles
13	kilómetros de vías urbanas, financiadas con el Sistema de Valorización.	9. Industria, innovación e infraestructura
14	Kilómetros de redes eléctricas con mejoramiento.	9. Industria, innovación e infraestructura

El secretario, hace referencia a línea base, metas y avance por vigencia y sectores de la dependencia y se presenta a los asistentes un comparativo de metas programadas vs metas ejecutadas con corte a septiembre del 2023 de cada una de las metas.

Adicionalmente, se presenta para cada uno de los sectores pendientes por cumplir las metas establecidas un proyectado con corte a 31 de diciembre del 2023 con base en los proyectos que a la fecha se encuentran en ejecución y/o en proceso de contratación.

El secretario de Infraestructura aclara que, en el caso de la meta relacionada con vías urbanas y su respectivo mantenimiento, se debe tener en cuenta la presencia de obras cuya vigencia se extiende más allá del periodo establecido. En consecuencia, no será factible generar un informe de cumplimiento para esta meta, ya que no es posible reportar los kilómetros de vías ejecutados ni tampoco se consideran en el reporte de la meta a cuatrienio.

En el capítulo de gestión institucional se realiza, con anexos en Excel, se da explicación de las obras que se mencionan con base en las metas de producto de la dependencia. Se relacionan a continuación las obras que actualmente están en ejecución.

1-. RELACION DE VIAS URBANAS CON MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO O MEJORAMIENTO EN ADOQUIN EN EJECUCION

a-. Listado de vías urbanas que terminan en 2023

LOCALIZACION OBRA	Vr. Contrato	Ejecutor	Interventor	VIAS URBANAS Mantenimiento/ Mejoramiento/ o mejoramiento en adoquín
vías barrio emilio botero ii etapa - calles 5 y 6, los cristales - vía de acceso a la urbanización, altos de chapalito iii - calle 12 e, chapal - carrera 4 calle 11 y 11b, paralela panamericana - entre barrios san miguel y balcones de la ciudad de pasto	\$ 992.729.597	CARLOS HUGO ARCINIEGAS - 3208894000	JOSE LUIS NATES - 3014202261	Mejoramiento
barrio pandiaco - carrera 44a entre calles 19a y 19b y carrera 44 entre calles 18 y 19a, Villanueva carrera 37 entre calles 24, san diego norte - calle 28b entre carreras 21 y 21a, ezequiel moreno - vía entre manzanas e y f, vía entre sindagua y las orquídeas	\$ 963.325.903	CONSORCIO SUNTREE CP R.L. LAURA HUELGAS	CONSORCIO MALLA VIAL R.L. DARWIN DE LA CRUZ	Mejoramiento
Vía principal barrio Figueroa	\$ 1.075.184.628	PANAVIAS	CARLOS EDUARDO BOTINA	Mejoramiento
mejoramiento vías peatonales malla vial urbana 2022 .	\$ 83.925.477	GRUPO CASTRILLON HERMANOS SAS	N/A	Mejoramiento

altos del lorenzo - carrera 9 este entre calles 17 y 18, el triunfo - diagonal 16 entre carreras 6 este y 8 este, miralfores - carrera 8 este entre diagonal 16 y 16a, prados del sur - carrera 5b entre calles 8 y 9 y obrero - carrera 22c con calle 5	\$ 669.000.040	CONSORCIO WANKA	JOSE LUIS NATES - 3014202261	Mejoramiento
mantenimiento y rehabilitación de la malla vial urbana 2022	\$2.018.664.319	CONSORCIO VIAL PASTO R.L. JAVIER GARCIA	CARLOS ANDRES VILLAREAL TAPIA	Mantenimiento
rehabilitación en concreto asfáltico carrera 19 entre calles 24 y 27 antigua salida al norte de la ciudad de pasto	\$ 331.960.664	INCOSVITOP R.L. RICARDO TRUJILLO	SGD INTERVENTORIA R.L. DIEGO FERNANDO TRUJILLO	Mantenimiento
barrio las lunas ii, de la comuna 02 del municipio de pasto, para la adecuación y el mejoramiento de los pasos peatonales de las calles 13 a y 15 con carrera 9	\$ 50.799.450	JAC barrio las lunas	N/A	Mejoramiento

b: Listado de vías urbanas contratadas/proceso de contratación que pasan a vigencia 2024

LOCALIZACION OBRA	Vr. Contrato	Ejecutor	Interventor	VIAS URBANAS Mantenimiento/ Mejoramiento/ o mejoramiento en adoquín
Plaza de mercado Potrerillo	\$7.676.515.494,97	CONSORCIO R.L. REPRESENTANTE LEGAL DIEGO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA FABIO AYALA - 3122421823	Mejoramiento

		DORADO - 3157712241		
Tramo Niza II, tramo Cyrgo, tramo Nueva Colombia, tramo Altos de Chapalito, tramo los Fundadores, tramo Aranda III Santa Matilde, tramo Villá de los ríos, tramo Jerusalem, tramo Veinte de Julio, tramo Santa Martha, tramo las Brisas	\$7.132.839.877,88	"CONSORCIO VIAL NARIÑO 2022 R.L. LUIS CARLOS RAMOS - 3113942082 - 3017607596"	"GAVINCO SAS R.L. JUAN PABLO GARCÍA - 3202950671 DIRECTOR INTEVENTORÍA VICTOR CUEVAS - 3229134969"	Mejoramiento
vías granada - mna o, Caicedo calle 1 b, cra 14 a y cra 17, paralela panamericana - bachue cyrgo, vía colegio inem, sumatambo paralela cra 22 b, mijitayo calle 5 sur y cra 24, villa de los ríos cra 25 a y cra 26 entre av. mijitayo.	\$2.567.207.350	OLMES CALDERON - 3104270834	JUAN DIEGO - 3212400302	Mejoramiento
vías barrio santa Matilde - calle 31 b entre cras 24 y antigua salida norte, villa Ángela - calle 28a, rincón de pasto - vía principal y bellavista - cra 28b entre calle 22 bjs y aveni entre calles 8 y 9 y obrero - cra 22c con calle 5	\$773.430.712,92	REPRESENTANTE LEGAL 2PVIAS LEONARDO ORTEGA - 3128844937	AYPE REPRESENTANTE LEGAL YENNI PEREZ - 3002708555	Mejoramiento
Convenio barrio Quito López III del municipio de	\$33.333.822,84	JAC Quito López	N/A	Mejoramiento

Pasto, de la comuna 6				
Convenio barrio el progreso de la comuna 5	\$94.383.904	JAC El Progreso	N/A	Mejoramiento
Convenio barrio Quillotcto de la comuna 10	\$98.333.779	Jac Quillotcto	N/A	Mejoramiento
Convenio barrio portal de Aranda del municipio de pasto, de la comuna 10	\$98.333.767	JAC Portal de Aranda	N/A	Mejoramiento
Malla vial urbana	\$215.071.950,21	Ejercito	N/A	Mantenimiento

2-. RELACION DE VIAS RURALES CON MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, O MEJORAMIENTO EN ADOQUIN EN EJECUCION.

a-. Listado de vías rurales que terminan en 2023

LOCALIZACION OBRA	Vr. Contrato	Ejecutor	Interventor	VIAS URBANAS Mantenimiento/ Mejoramiento/ o mejoramiento en adoquín
Vía de acceso entre la cabecera del corregimiento de Catambuco sector sagrada familia	\$ 731.414.644	FANNY PATRICIA ZAMBRANO	JOSE LUIS NATES	Mejoramiento
vía de acceso panamericana sur km 8 con la cabecera del corregimiento de Catambuco	\$ 811.066.056	FANNY PATRICIA ZAMBRANO	JOSE FERNANDO ARCINIGIEGAS	Mejoramiento
vías rurales en los corregimientos del encano, cabrera, Buesaquillo y la laguna	\$ 726.012.056			Mejoramiento
				Mejoramiento

b: Listado de vías rurales que pasan a vigencia 2024

LOCALIZACION OBRA	Vr. Contrato	Ejecutor	Interventor	VIAS RURALES Mantenimiento/ Mejoramiento/ o mejoramiento en adoquín
PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA CANCHALA-MOCONDINO - VARIANTE ORIENTAL PASTO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO	\$ 7.764.030.764,44	CONSORCIO JN RL/ JORGE ANDRES ORTIZ 310-4085727	CONSORCIO SAN MARTÍN RL/ JHON FERNANDO PALMA 3163707035	Mejoramiento
MEJORAMIENTO CON PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VIA CARRERA 37, VEREDA ANGANÓY CORREGIMIENTO DE MAPACHICO Y MEJORAMIENTO CON ADOQUIN DE LA VIA CANCHALA SECTOR CIUDADELA, CORREGIMIENTO MOCONDINO	\$ 609.253.373,47	JUAN DIEGO LASSO ERASO - 310-2377137	CONSORCIO SAN JUAN RL/ JHON FERNANDO PALMA 3163707035	Mejoramiento
PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO DE MORASURCO, SECTOR LAS CABAÑAS	\$139.925.039	JAC VEREDA DAZA - SECTOR LAS CABAÑAS - RL/MARCOS NICOMEDES BOTINA CANTUCA - 312-7908010	N/A	Mejoramiento
vía VEREDA PINASACO, CORREGIMIENTO DE MORASURCO	\$500.000.000	LORENA ZAPATA PRESIDENTA JAC LOMAS DE PINASACO CEL: 3164854358	N/A	Mejoramiento
CORREGIMIENTO DE SANTA BARBARA	\$179.641.992	JAC Santa Bárbara	N/A	Mejoramiento
PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA VIA DEL CORREGIMIENTO DE	\$ 432.146.079	CONSTRUCTORA INGENIERIA GALERAS SAS R.L. JHON BURBANO	INVERSIONES AYPE	Mejoramiento

CATAMBUCO, VEREDA LA VICTORIA				
comunidades de los pueblos pastos y Quillacingas que están en jurisdicción del municipio de pasto en el departamento de Nariño	\$ 3.751.747.106			Mejoramiento

c-. Listado de Vías rurales que se contratan en diciembre de 2023

LOCALIZACION OBRA	Vr. Contrato	Ejecutor	Interventor	VÍAS RURALES Mantenimiento/ Mejoramiento/ o mejoramiento en adoquín
MEJORAMIENTO DE VIAS CON LA CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN EL AREA RURAL DE MUNICIPIO DE PASTO. SAN FERNANDO Y MORASURCO.	\$75.000.000			Mejoramiento
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE MUELLE VEREDA SANTA LUCIA, CGTO EL ENCANO	\$65.000.000	JAC SANTA LUCIA		Mejoramiento
ALCANTARILLADO BUESAQUILLO	\$80.000.000	GONZALO PAZ PRESIDENTE JAC BUESAQUILLO CEL: 3163819396	N/A	Mejoramiento

3-. RELACION DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL URBANA Y RURAL EN EJECUCION.

a-. Listado de infraestructura cultural que se terminan en 2023

LOCALIZACION OBRA	Vr. Contrato	Ejecutor	Interventor	ESCENARIOS CULTURALES Mantenimiento/ Mejoramiento/ o mejoramiento en adoquín
Salones culturales Arnolfo Guerrero - Villa docente -	\$225.022.294,96	LIBARDO ERASO HIDALGO	ENEVAL SAS	Mejoramiento

Altos de Lorenzo - Villa nueva Alto - José Antonio Galán				
CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN CULTURAL BARRIO LOS GUADUALES	\$307.053.645,67	ERC SAS	N/a	Construcción
Vereda El Puerto del corregimiento del Encano, para la reparación y/o mejoramiento de la casa cultural de la Vereda el Puerto corregimiento del Encano	\$39.173.187	JAC el encano	N/A	Mejoramiento

b: Listado de infraestructura cultural que pasan a vigencia 2024

LOCALIZACION OBRA	Vr. Contrato	Ejecutor	Interventor	ESCENARIOS CULTURALES Mantenimiento/ Mejoramiento/ o mejoramiento en adoquín
Salones culturales Jurado (Santa Bárbara) - Concepción Alto (Santa Bárbara) - Arrayanes (La Caldera) - Gualmatán	\$217.526.945,52	JOSÉ LUIS FREIRE	N/A	Mejoramiento
vereda alto Casanare, vereda Briceño alto, barrio niño Jesús de Praga, barrio Nueva Aranda, barrio el calvario, barrio Carlos Pizarro, barrio el triunfo y barrio corazón de Jesús	\$475.438.585,65	C8 CONSTRUCCIONES SAS	N/A	Mejoramiento
SALÓN CULTURAL VEREDA BUESAQUILLO ALTO CORREGIMIENTO DE BUESAQUILLO	\$367.908.909,44	MARIA CRISTINA URBANO	MARTHA DELGADO	construcción
EATRO PASTO, EN EL BARRIO LÓRENZO DE	\$2.249.374.380	CONSORCIO PESANTES BETANCOURTH	REINEL ROLANDO ROMERO	Mejoramiento

ALDANA DE LA COMUNA 4				
--------------------------	--	--	--	--

4-. RELACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA URBANA Y RURAL EN EJECUCION.

a-. Listado de infraestructura deportiva que se terminan en 2023

LOCALIZACION OBRA	Vr. Contrato	Ejecutor	Interventor	ESCENARIOS DEPORTIVOS Mantenimiento/ Mejoramiento/ o mejoramiento en adoquín

b-. Listado de infraestructura deportiva que pasan a vigencia 2024

LOCALIZACION OBRA	Vr. Contrato	Ejecutor	Interventor	ESCENARIOS DEPORTIVOS Mantenimiento/ Mejoramiento/ o mejoramiento en adoquín
SAN FERNANDO DEL POLIDEPORTIVO DE SAN FERNANDO CORREGIMIENTO SAN FERNANDO CENTRO	\$467.130.035,41	JAC San Fernando	N/A	Construcción
parque oriental las brisas	752.686.056,07	CONSORCIO AYC R.L. CRISTIAN DAVID CHAZATAR	CONSORCIO LAS BRISAS 2018 R.L. ANDRES FERNANO GUERRERO	Construcción
Gimnasio al aire libre Nueva Aranda Etapa C, Gimnasio Barrio la Estrella, Polideportivo corazon de Jesus , Gimnasio al aire libre, Sindagua, Gimnasio al aire libre Carlos pizarro, ,Polideportivo Aqualongo, Escenarios deportivos parque	\$538.507.395,19	JORGE ORLANDO GUERRERO ARCOS	N/A	Mejoramiento

Tamasagra, Polideportivo Gualcaloma , Polideportivo la Floresta, Barrio Sindagua carrera 22 - calle32, Carlos pizarro entre calle 26 - carrera 21 a				
CAMPANERO,SAN ANTONIO DE ACUYUYO, CATAMBUCO CENTRO, SANTA MARIA, EL ENCANO CENTERO, ALTO ARRAYANES, VISTA HERMOSA DEL MUNICIPIO DE PASTO	\$359.726.897,16	"CONSTRUCTORA SH SAS R.L. EFRAIN ESPAÑA SANTADER" 3165791985	WILSON RUANO	Mejoramiento
las brisas, rosal de oriente, la paz, la aurora, la primavera, pandiaco, nuevo horizonte, villa del norte, nueva aranda comfamiliar, corazon de jesus, villa recreo gualcala	\$509.509.783,95	"GYH DISEÑO Y CONSTRUCCIONES R.L. GABRIEL	ANDRES GUZMAN" 3168758 539 BAYAR DO ORTEGA ROSERO	Mejoramiento

8°. PROYECTOS DE VALORIZACION PARA DISTRIBUCION Y COBRO

PROYECTO PANDIACO – MORASURCO

- Mejoramiento en pavimento rígido carrera 43A entre calles 21 y 22 Barrio Morasurco
- Mejoramiento en pavimento rígido calle 18A entre carreras 41 y 42 Pandiaco

Obras 1 y 2: Valor \$ 343.313.902
 Contratista Fanny Zambrano
 Interventor Consorcio CAJS
 Estado Finalizado

- Mejoramiento vías Barrio Morasurco, carreras 43, entre calle 20 y 22
- Mejoramiento carrera 44 entre calle 22 y puente del Municipio de Pasto
- Mejoramiento carrera 45 entre calle 22 y puente del Municipio de Pasto

Obras 3,4 y 5: Valor \$ 814.841.545
 Contratista UT Ziur
 Interventor Consorcio Malla vial CAJS
 Estado Finalizado. Cra. 45 con fallas localizadas.

DE LA OBRA	COSTO	1.223.315.047,18
------------	-------	------------------

ADMINISTRACION (art 5 Acuerdo 024 de 2021)	30%
MONTO DISTRIBUIBLE	1.590.309.561,33
PREDIOS GRAVADOS	3.849

NOTA -. No se entregó en sesiones de empalme distribución preliminar de contribuciones de conjunto de obras Morasurco, Pandiaco.
Vencida la autorización de Cobro por parte del Concejo Municipal.

PROYECTO MARILUZ – SAN RAFAEL

1-. Carrera 42 7-9

Estado Obra 1 : En fase de diseño

2-. Carrera 42 11-12 y Carrera 42 11A 12B

3-. Carrera 47 entre Calle 14 y Calle 14B

4-. Calle 12A Carrera 41 y 41A y Calle 13A Carrera 41 y 41A

5-. Calle 7 Carrera 41 y 42

Estado de Obras 2,3, 4y 5 _ EN CONTRATACION

6-. Calle 12 A entre Carrera 41A y 42 Barrio Villas San Rafael Municipio de Pasto

7-. Calle 13 entre Carrera 41A y 42 Barrio Villas San Rafael Municipio de Pasto

8-.Calle 13A entre Carrera 41A y 42 Barrio Villas San Rafael Municipio de Pasto

9-. Carrera 42 entre Calles 12A y 13 A Barrio Villas San Rafael Municipio de Pasto

Estado de Obras 6, 7, 8, 9-. En ejecución por EMPOPASTO. & 867.959.598 Placa

COSTO DE LA OBRA	(Sujeta a cambios por presupuesto de obra y adicionales)
ADMINISTRACION (art 5 Acuerdo 024 de 2021)	30%
MONTO DISTRIBUIBLE	3.815.680.278,80
PREDIOS GRAVADOS	6.439

NOTA -. No se entregó en sesiones de empalme distribución preliminar de contribuciones de conjunto de obras Mariluz Villa San Rafael

Teniendo en cuenta que es preliminar está sujeto a cambios, el valor del monto distribuible contempla el 30% de administración

Los recursos de valorización a recaudarse no están pignorados e informan que para el crédito se pignoro sobretasa a la gasolina.

Las obras que se terminan en año 2024 y aquellas por contratarse en diciembre cuentan con recursos para su financiación.

CAPÍTULO 2. INFORME GENERAL ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

Informe de recursos humanos: Se informa a la comisión entrante que la secretaria de Infraestructura y valorización está conformada por las siguientes personas:

Libre Nombramiento y remoción (1 Secretario, 3 sub secretarias 1 asesor jurídico)

Trabajadores oficiales asignados a la dependencia: 11 personas


Carrera administrativa: 5 personas

Trabajadores provisionales: 5 personas

Contratos de prestación de servicios (72 personas)

Total, personal adscrito a la SIMM (97 personas)

Presentándose un organigrama, con el fin de facilitar la información de recursos humanos de la dependencia para la vigencia 2023.



Informe de recursos físicos secretaria de infraestructura: Se informa el inventario de los bienes a cargo de la secretaria de Infraestructura y valorización.

Para el correcto funcionamiento la secretaria de Infraestructura y Valorización cuenta con un inventario de bienes muebles conformado por:

- Equipos de cómputo
- Equipos de oficina (escritorios, sillas e impresoras entre otros.)
- Equipos de topografía

Los bienes muebles se encuentran asignados al personal de planta, provisional y libre nombramiento y remoción de cada una de las subsecretarías de la dependencia. Adicionalmente, se relaciona la maquinaria amarilla y parque automotor asignado a la secretaria, se hace énfasis en el estado de cada una de ellas, tal como se muestra a continuación:

No.	MAQUINA	MARCA / LINEA	PLACA ALM.	CLASIFICACIÓN DE UTILIZACIÓN
1	Excavadora	CAT - E200B	530109	FUERA DE SERVICIO
2	Excavadora	CASE - CX210B	691853	EN USO
3	Retrocargador	CASE - 580 Súper N	637417	FUERA DE SERVICIO
4	Retrocargador	CASE - 580 SN	691859	EN USO
5	Minicargador	CASE - SR175	691860	EN USO
6	Motoniveladora #2	CASE - 845B	656792	EN USO
7	Motoniveladora #1	CASE - 845B	656791	EN USO
8	Vibrocompactador	CHANGLIN - YZ14HD	631109	FUERA DE SERVICIO
9	Vibrocompactador	WEYCOR - AW1070	691852	EN USO
10	Volqueta	VOLKSWAGEN Worker 17-220	631762	EN USO
11	Volqueta	VOLKSWAGEN Worker 17-220	631761	FUERA DE SERVICIO
12	Volqueta	INTERNATIONAL DuraStar 4300	691854	EN USO
13	Volqueta	INTERNATIONAL DuraStar 4300	691855	EN USO
14	Volqueta	FOTON BJ1226VMPHD-F2	702432	EN USO
15	Volqueta	FOTON BJ1226VMPHD-F2	702433	EN USO
16	tracto camión	INTERNATIONAL WorkStar 7600	691856	EN USO
17	tráiler cuello desmontable	BUFALO - SRBCB-30T- 2E		EN USO
18	Camión Taller	IVECO - DAILY 70C17	691858	EN USO
19	Camión Tanque	IVECO - ML110EL18	691857	FUERA DE SERVICIO
20	Camioneta Pick-up	Toyota - Land Cruiser	629620	FUERA DE SERVICIO
21	Moto	Yamaha - XTZ 125 E	631753	EN USO

El comité de empalme de la administración entrante plantea preguntas respecto a las recomendaciones para la adquisición de equipo que mejore la eficiencia y rendimiento de la Secretaría.

En este sentido, el secretario sugiere la compra de un vibrocompactador de seis toneladas, así como un mínimo de tres volquetas para optimizar las operaciones y el desempeño de la entidad.

Adicionalmente, el Doctor Javier Madroñero pregunta, como está el tema de combustible, suministros y recursos para el banco de maquinaria teniendo en cuenta el tema de contingencia para los primeros meses de la vigencia 2024

El secretario de infraestructura informa que se tiene un stock de filtros y lubricantes para mantenimiento preventivo, se cuenta con un recurso de cincuenta (50) millones de pesos dentro del proyecto de infraestructura rural y adicionalmente el convenio con el ejército, en cuanto a combustible, en este momento se tiene un contrato con un saldo de 120 millones de pesos, el cual dura hasta diciembre quedando un saldo de aproximadamente 500 galones, debido a que se está tratando el tema de contingencia el secretario resalta la necesidad de contratar personal de contingencia para operar la maquinaria, teniendo en cuenta que personal de planta son 3 personas y adicionalmente el ingeniero encargado de los equipos el cual es contratista OPS.

Desde el comité de empalme entrante, se resalta el inconveniente que se tiene el no tener combustible para la operación de maquinaria los primeros meses de la vigencia 2024, por parte de la administración saliente se informa que se puede hacer adición al contrato con el presupuesto de la vigencia 2024.

Informe de recursos financieros: Los recursos financieros se presenta por vigencias, de la siguiente manera:

INDICADORES	2020	
	RESUPUESTO ASIGNADO	EJECUTADO/COMPROMISOS
		%

VIAS URBANAS	1.888.087.307,52	1.659.154.940,22	88%
VIAS RURALES	3.644.265.786,31	1.459.998.839,81	40%
VALORIZACION	2.837.295.768,23	643.959.800	23%
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	1.375.098.130,28	679.327.158,99	49%
INFRAESTRUCTURA CULTURAL	1.021.745.658,11	852.065.018,04	83%
ELECTRIFICACION RURAL	466.690.346,49	32.800.000,00	7%
TOTALES	8.395.887.228,71	4.683.345.957,06	56%

INDICADORES	2021		
	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUTADO/COMPROMISOS	%
VIAS URBANAS	4.713.083.968,76	3.378.039.305,61	72%
VIAS RURALES	9.042.139.301,81	8.141.478.514,53	90%
VALORIZACION	2.433.437.274,66	799.749.262,69	33%
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2.055.253.652,35	1.960.207.225,67	95%
INFRAESTRUCTURA CULTURAL	1.963.353.383,07	1.870.361.644,53	95%
ELECTRIFICACION RURAL	958.271.549,64	495.000.000,00	52%
TOTALES	21.165.539.130,29	16.644.835.953,03	79%

INDICADORES	2022		
	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUTADO/COMPROMISOS	%
VIAS URBANAS	19.876.905.663	11.791.250.824	59%
VIAS RURALES	10.340.000.528	6.230.048.789	60%
VALORIZACION	10.756.232.049	1.485.691.932	14%
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	3.070.848.161	936.090.035,58	30%
INFRAESTRUCTURA CULTURAL	3.356.042.454,19	2.419.623.591,89	72%
ELECTRIFICACION RURAL	1.311.780.585	52.650.000	4%
TOTALES	48.711.809.440	22.915.355.172	47%

INDICADORES	EJECUCION CON CORTE A 31.OCT. 2023		
	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUTADO/COMPROMISOS	%
VIAS URBANAS	12.022.597.652,43	6.916.551.294,69	58%
VIAS RURALES	8.269.447.371,10	6.262.476.553,92	76%
VALORIZACION	8.510.103.112,86	1.746.288.191,00	21%
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	3.271.809.178,50	1.213.155.457,14	37%
INFRAESTRUCTURA CULTURAL	1.948.098.220,30	606.170.114,14	31%
ELECTRIFICACION RURAL	2.630.434.825,79	2.373.721.936,88	90%
TOTALES	36.652.490.361	19.118.363.548	52%

Una vez revisada la ejecución de cada una de las vigencias, identificando y justificando el porqué de los bajos porcentajes de ejecución en los diferentes indicadores de la dependencia, por parte del secretario, interviene la Ing. Mónica Esparza indicando que, dado que en el informe de

empalme entregado no se registra ninguna explicación sobre la ejecución presupuestal de la Secretaría, sería conveniente incluirla en el informe de empalme definitivo.

En cuanto a la explicación provista por el Secretario respecto a que la ejecución presupuestal en el caso de la Subsecretaría de Valorización es baja porque se requiere concertación de las obras a financiarse con la contribución, anota que si las obras no estaban acordadas, éstas no debieron ser presupuestadas, o en su defecto, debieron hacerse los ajustes presupuestales respectivos; también menciona que, si se estaba efectuando recaudo para otras entidades, como ocurre con el cobro del SEPT, al no realizarse oportunamente las transferencias a AVANTE, se podría afectar negativamente la ejecución del presupuesto de esa área.

Informe de documentos Listado maestro de documentos: Se informa sobre todos los documentos a cargo de la dependencia. Informando que la Secretaría de Infraestructura y Valorización cuenta con un procedimiento registrado en la Oficina de Planeación y Gestión Institucional. Este procedimiento se encuentra almacenado y actualizado en la Intranet de la Alcaldía Municipal de Pasto bajo el nombre de "Proceso de Infraestructura".

Se hace énfasis que este conjunto de documentos incluye procedimientos, instructivos, manuales y formatos que hacen parte fundamental de las actividades que se ejecutan en el funcionamiento de la Secretaría.

Se destaca, que es importante que infraestructura como un proceso transversal para todas las dependencias que ejecutan obras deben implementar la aplicación y uso de los instructivos, procedimientos y formatos de la dependencia, y que todos los proyectos de las otras dependencias que incluyan obras de infraestructura deben llevar el visto bueno de infraestructura, esto con el fin de evitar problemas futuros en la ejecución de los mismos.

Informe de contratación SIVM: Se presenta a los asistentes la información correspondiente a la contratación de la secretaria de Infraestructura y Valorización por vigencias entre contratos de obra, interventorías, consultorías, suministros y personal de apoyo para el funcionamiento de la misma, como se observa a continuación:

VIGENCIA 2020		
Id.	contratos/convenios ejecutados	VALOR COMPROMETIDO (MILES DE PESOS)
1	71	\$ 4.863

VIGENCIA 2021		
Id.	contratos/convenios ejecutados	VALOR COMPROMETIDO (MILES DE PESOS)
1	211	16.644

VIGENCIA 2022		
Id.	contratos/convenios ejecutados	VALOR COMPROMETIDO (MILES DE PESOS)
1	224	22.915

VIGENCIA 2022 - SEPT		
Id.	contratos/convenios en ejecución	VALOR COMPROMETIDO (MILES DE PESOS)
1	163	19.118

Participación en comités: Se hace referencia de los comités en los cuales la secretaria ejerce secretaria técnica, de igual manera se informa los comités a los cuales Infraestructura asiste como invitado.

CAPÍTULO 3. POLITICAS ESTRATÉGICAS Y TEMAS TRANSVERSALES

Se presenta a los asistentes los reportes a las diferentes entidades que como secretaria se presentan, tal como se presenta en el cuadro a continuación:

REPORTE	ENTIDAD
Reporte de seguimiento de la ejecución proyectos institucionales	Departamento Nacional de Planeación DNP - SPI
Plan anual de adquisiciones y procesos de selección	Colombia compra eficiente SECOP II
Procesos de contratación y seguimiento a la ejecución	Colombia compra eficiente SECOP II
ejecución presupuestal y contractual de los procesos	SIA OBSERVA Contraloría General de la Nación
formulación y estructuración de los proyectos de inversión	MGA WEB
registran los proyectos de inversión formulados por la entidad en MGA, y se asigna el código BPIN	SUIFP TERRITORIO DNP
Dentro de esta se genera el código de estudio previo, de todos los proyectos que maneja infraestructura. Se asocia el proyecto, supervisor, cdp y código BPIN, además se realiza cargue en formato pdf de documentos como estudio previo, anexo técnico, análisis de sector, viabilidad, presupuesto y matrices para obra	PLATAFORMA DACP CONTRATA

Adicionalmente, es importante resaltar que la subsecretaria de Valorización consolida la siguiente información y realizar el reporte a otras dependencias de la administración.

REPORTE	ENTIDAD
Base de deudas valorización	Se envía diariamente a sistemas de hacienda para emisión de paz y salvo
Base de deudores morosos del estado	Reporte en mayo y noviembre a contabilidad y tesorería de Hacienda.
Partidas conciliatorias	Reporte mensual a tesorería de hacienda

Se solicita por parte del comité de la administración entrante, que los reportes que se deban realizar en los primeros días del mes de enero de la vigencia 2024, la administración saliente procure dejar el consolidado para no tener inconvenientes en la consecución de la información al momento de realizar los reportes.

En relación con el informe de obras inconclusas, las cuales se reportan desde el mes de septiembre en la plataforma SFTP de la contraloría general de la república y al SIRECI obras inconclusas de la contraloría general de la república, el secretario aclara que el despacho ha delegado a la secretaria de infraestructura la responsabilidad de consolidar y presentar el reporte correspondiente. Actualmente, esta información se encuentra en proceso de consolidación, razón por la cual la dependencia no ha registrado obras inconclusas en la plataforma, ya que la dependencia en sí no posee proyectos en esta condición. En la actualidad, se está llevando a cabo la consolidación con otras dependencias para generar un informe conjunto, dentro del cual se incluirá el reporte de la obra de la Pastosidad. sobre el tema informa Javier Madroñero que es una obra responsabilidad del municipio a través de la Asociación Municipal ASMEPAS, sociedad que está en proceso de liquidación y hay una demanda de rendición de cuentas por el asociado privado sobre inversiones realizadas por el Consorcio promotor.

Estado de los temas transversales: Se presenta a los asistentes cuales son los contratos/Convenios interinstitucionales/interadministrativos en ejecución sobre los cuales se ejerce la supervisión por parte del secretario de Infraestructura y Valorización y el estado en el cual se encuentran, los cuales actualmente son dos:

Adicionalmente, a través de un cuadro consolidado se presentan las obras sobre las cuales la dependencia cuenta con la delegación de apoyo técnico a la supervisión, tal como se observa en el cuadro a continuación:

No.	No. CONVENIO	No. DE CONTRATO OBRA/INTER V.	ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO	VALOR CONVENIO/CONTRAT	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	ESTADO ACTUAL	OBSERVACIONES
-----	--------------	-------------------------------	---------------------	--------	------------------------	-----------------	-----------------------	---------------	---------------

1	048 2191864	20213704 20213699	ENTERRITORIO	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS INTERNAS DE LA PLAZA DE MERCADO DEL POTRERILLO	7.870.244.083	24/05/2019	6/10/2023	SUSPENSO 6 OCTUBRE DE 2023	NO ES POSIBLE CONTINUAR CON ACTIVIDADES POR OPOSICION DE LA COMUNIDAD-AVANACE DEL 48%
2	FIP-603	20222455 FIP 410	DPS	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - Fondo de Inversión para la Paz - PROSPERIDAD SOCIAL - FIP y la ENTIDAD TERRITORIAL, para la ejecución de obras de infraestructura social viol, con el propósito de aportar a la inclusión socioeconómica, la superación de la pobreza, la consolidación de territorios y la generación de espacios comunitarios para la reintegración, estabilización y reconciliación social, de conformidad con el ficho anexo.	7.685.017.860	12/11/2021	31/12/2023	EN EJECUCION	SE INICIO PROCESO DE POSIBLE INCUMPLIMIENTO TENIENDO EN CUENTA ABANDONO DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA ADUCIENDO DESEQUILIBRIO ECONOMICO
3		20231801 20231803	ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO/SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE PASTO - SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, A REALIZAR LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA LA JOSEFINA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS	1.648.031.582		31/12/2023	EN EJECUCION	SE DEBE PRORROGAR PLAZO DE EJECUCION

NOTA.- Las explicaciones sobre cada tema y su estado se registran más adelante en el acta

Planes de mejoramiento con hallazgos a la SIVM: La secretaria de Infraestructura y valorización, con corte a 30 de septiembre de 2023, informa que actualmente tiene vigentes dos planes de mejoramiento con la Oficina de Control Interno y un plan de mejoramiento vigente con ente de control externo Contraloría Municipal. En relación con el progreso de estos planes, el primer plan de mejoramiento ha alcanzado un avance del 96%, el segundo plan tiene un avance del 33% y el último plan ha logrado un progreso del 89%.

El secretario anota que para el mes de diciembre se espera cumplir en un 100% uno de los planes existentes con la Oficina de Control Interno y el existente con la Contraloría Municipal. La comisión solicita hacer llegar copias de los planes de mejoramiento en cuestión.

Recomendaciones estratégicas y operacionales para los nuevos mandatarios:

Se hacen las siguientes recomendaciones:

- Se recomienda conservar y fortalecer las juntas de acción comunal a través de procesos participativos que conlleven el mejoramiento de las vías, ampliación e instalación de redes eléctricas, construcción y mejoramiento de los escenarios culturales y deportivos tanto en la zona rural como urbana del Municipio.
- Contratar la desinfección y organización del fondo documental acumulado – FDA de valorización, con el fin de evitar riesgos por pérdida o deterioro de la documentación, así como, el desgaste del personal en actividades no propias de la dependencia; igualmente, prevenir el riesgo biológico y de adquisición de enfermedades profesionales para aquellas personas que lo manipulan durante el proceso de administración del mismo.
- Efectuar un sistema de información geográfica para identificar el estado de intervención de las vías en el sector urbano y rural del Municipio.
- Crear una política de intervención para el mejoramiento de las vías urbanas y rurales del Municipio.
- Se recomienda realizar la actualización permanente de las bases de datos de Infraestructura con el fin de evitar reclamaciones por parte de los contratistas por desequilibrio económico.
- Garantizar Contratos de contingencia Personal operativo y profesional para operación de maquinaria amarilla, así como el suministro de material de afirmado y combustible para atención de emergencias.
- Se recomienda continuar con la implementación de un departamento técnico de diseño y arquitectura.

ASPECTOS TRANSVERSALES PRIORITARIOS PARA SER ATENDIDOS A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2024 Y DURANTE LOS TRES PRIMEROS MESES

- Continuar a la ejecución del plan de obras denominado Obras a intervenir en los sectores de Mariluz, Villas de San Rafael y La Colina.
- Continuar con el proceso de archivo de gestión de la secretaria y las subsecretarías.
- Continuar con el cobro persuasivo de la asignación de la contribución de valorización del proyecto de mejoramiento vial Morasurco – Pandiaco.
- Apoyo técnico a la supervisión a otras dependencias en la ejecución de contratos de obra/consultoría:

PLAZAS DE MERCADO

CONTRATO VIAS DE PLAZA DE MERCADO EL POTRERILLO- (Ver resumen explicativo de contrato, obras y estado más adelante)

Contrato 20213704 El Contratista se compromete para con el Municipio de Pasto - Secretaría de Infraestructura y Valorización, a realizar la obra "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS INTERNAS DE LA PLAZA DE MERCADO EL POTRERILLO DEL MUNICIPIO DE PASTO 2021, a precios unitarios fijos."

NOTA-. La explicación sobre el contrato y convenio con agencia del territorio se detalla en el acta más adelante.

Apoyo técnico a la supervisión a otras dependencias en la ejecución de contratos de obra/consultoría:

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Contrato 20222800 "CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ACOPIO PARA EL ALMACENAMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS AGRÍCOLAS, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE CATAMBUCO, MUNICIPIO DE PASTO – NARIÑO"

Se anexa un informe del estado actual del contrato.

CENTRO DE ACOPIO CATAMBUCO	
CONTRATO DE OBRA No. 20222800	
CONTRATISTA:	CONSORCIO CENTRO AGRÍCOLA CATAMBUCO
REPRESENTANTE LEGAL:	JAVIER HUMBERTO ROJAS CARDONA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	05 de agosto de 2022.
ACTA DE INICIO:	16 de agosto de 2022.
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1:	22 de septiembre de 2022.
ACTA DE REINICIO No. 1:	17 de octubre de 2022.
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2:	16 de diciembre de 2022.
ACTA DE REINICIO No. 2:	21 de noviembre de 2023.
NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN:	05 de diciembre de 2023.
VALOR CONTRATO INICIAL:	DOS MIL SEISCIENTOS OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON 0,9 CENTAVOS MDA/CTE (\$ 2,608,772,238,09)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 20222700

CONTRATISTA:	CONSORCIO SGD ARM 2022
REPRESENTANTE LEGAL:	DIEGO FERNANDO TRUJILLO PORTILLA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	05 de agosto de 2022
ACTA DE INICIO:	16 de agosto de 2022.
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1:	16 de diciembre de 2022.
ACTA DE REINICIO No. 1:	21 de noviembre de 2023.
NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN:	05 de diciembre de 2023.
VALOR CONTRATO INICIAL:	CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS (\$ 182.362.954,00) MDA/CTE.

Inicialmente, se suscribió el convenio interadministrativo No. 20210682 entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Municipio de Pasto, cuyo objeto es: "Aunar esfuerzos económicos, técnicos, administrativos y financieros, para mejorar los procesos de almacenamiento, acondicionamiento y distribución de las cadenas productivas hortofrutícola y papa en el MUNICIPIO DE PASTO".

Posteriormente, con fecha 05 de agosto de 2022, se suscribió el Contrato No. 20222800 entre el Municipio de Pasto y contratista CONSORCIO CENTRO AGRICOLA CATAMBUCO, cuyo objeto es El contratista se compromete para con el Municipio de Pasto – Secretaría de Agricultura, a realizar la obra, "CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE ACOPIO PARA EL ALMACENAMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y DISTRIBUCION DE ALIMENTOS AGRICOLAS, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE CATAMBUCO, MUNICIPIO DE PASTO – NARIÑO" A PRECIOS UNITARIOS FIJOS.; por valor de DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS (\$ 2.685.125.153,00) M/CTE. Y con un plazo de ejecución desde la suscripción del acta de inicio y hasta el 31 de diciembre del 2022.

Teniendo en cuenta los impases presentados durante el periodo de ejecución del contrato, este no pudo ejecutarse en su totalidad hasta el 31 de diciembre de 2022, por lo tanto, el convenio no se cumplió a cabalidad y se procedió a realizar una liquidación anticipada del mismo, considerando lo anterior, las partes intervinientes procedieron a la firma del acta de liquidación bilateral el 16 de agosto de 2023.

Una vez revisado el balance financiero presentado en el acta de liquidación del convenio No. 20210682, lo ejecutado con recursos del MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL corresponde a la suma de OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS (\$ 837.340.557,63) MDA CTE, y en virtud de lo anterior, EL MUNICIPIO DE PASTO se obligó para con el MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL a realizar la devolución del valor remanente del primer desembolso que corresponde a DOSCIENTOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS Y VEINTIDOS CENTAVOS (\$ 204.445.254,22) MDA/CTE cumpliendo así lo estipulado en el acta de liquidación bilateral.

Considerando lo anterior y la importancia del cumplimiento del proyecto, es necesario continuar con la ejecución del contrato con recursos propios, por lo cual esta dependencia en conjunto, con la Secretaría de Agricultura se encuentra adelantando una modificación con el fin de:

- Modificar las fuentes de financiación estipuladas en el contrato en mención a recursos propios.
- Prorrogar en tiempo por 08 meses el contrato de obra e interventoría, teniendo en cuenta las mayores y menores cantidades generadas por los ajustes a los diseños realizados al proyecto.
- Adicionar en valor al contrato de obra la suma de NOVECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS (\$ 971.162.126,98) MDA/CTE y al contrato de interventoría SETENTA Y CINCO MILLONES CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS (\$ 75.043.238,55) MDA/CTE.

- Apoyo técnico a la supervisión a otras dependencias en la ejecución de contratos de obra/consultoría:

SECRETARIA BIENESTAR SOCIAL**Contrato 20231801 "CONSTRUCCIÓN CENTRO VIDA JOSEFINA"**

A continuación, se presenta un resumen del estado del contrato:

La secretaria de Bienestar Social adjudicó mediante la modalidad de LICITACION PÚBLICA, el contrato de Óbra No. 20231801, suscrito entre la Alcaldía Municipal y el CONSORCIO HOGAR GERIATRICO NIT 901705511-7, representado legalmente por IVAN ALEXANDER MENDOZA CABARCA, para la ejecución del proyecto denominado "EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE PASTO – SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, A REALIZAR LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA LA JOSEFINA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS.", la supervisión del contrato está a cargo de la Dr Yenith Coral Riascos. El contrato tiene un plazo de ejecución de ocho (08) meses, a partir de la firma del acta de inicio.

Por otro lado, la secretaria de bienestar social adelanto el proceso de selección de CONCURSO DE MERITOS ABIERTO en la cual se adjudicó el contrato No. 20231803 al Ing. Diego Javier Canchala la interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental del proyecto.

DATOS DEL CONTRATO

No Contrato:	20231801
Fecha Contrato:	21 de abril de 2023
Valor Contrato:	MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON ONCE CENTAVOS MCTE (\$ 1.648.031.582,11).
Objeto:	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE PASTO – SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, A REALIZAR LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA LA JOSEFINA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS.
Plazo contractual:	OCHO (08) MESES
Contratista:	CONSORCIO HOGAR GERIATRICO
Interventor:	DIEGO JAVIER CANCHALA CASTRO
Supervisor:	SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL

En cuanto la ejecución de la obra, se ha cumplido con el desarrollo de las siguientes actividades:

- Relleno con material de sitio
- Retiro y disposición de material sobrante
- Relleno en recebo
- Fundición columna en concreto de resistencia 4000 psi
- Fundición de zapatas en concreto de resistencia 3500psi
- Acero de refuerzo de resistencia 60.000 psi, para zapatas, cimentación viga amarre, columnas, viga aérea, pantalla ascensor, escaleras
- Fundición de losa aligerada nivel + 3.20 m

PROYECTOS EN FASE III EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA.**ESCENARIOS DEPORTIVOS**

Ejecución de obra zonas que conforman la UDRA

- Según consultoría del año 2021 N° 20211665

- Se recomienda radicar en el ministerio de deporte, debido al valor del proyecto.
- Valor de las obras al año 2021. \$ 7.624.104.784
- Pide la comisión radicarlo en 2023 en el Ministerio, actualmente el proyecto no cuenta con recursos de cofinanciación.

Ejecución de obra deportes extremos UDRA"

- Según consultoría del año 2019 N° 20193109
- Actualmente el proyecto no cuenta con recursos de cofinanciación.

Ejecución de obra escenarios deportivos urbanos -Presupuestos Participativos acordados

- Barrio Gualcaloma Valor de obra \$ 38.547.637,62
- Barrio san juan de los Pastos Valor de Obra \$ 59.937.168,82
- Barrio san Antonio de Padua Valor de Obra \$ 31.227.354,11
- Barrio Nuevo Sol Valor de Obra \$ 249.996.377,17

ESCENARIOS CULTURALES

Ejecución de obra salones culturales

- Comuna 6: barrio Sumatambo Valor de Obra \$ 420.042.012
- San miguel de Jongovito Valor de Obra \$ 341.564.591
- Según consultoría del año 2022 N° 20223342

•Ejecución de obra de los escenarios culturales – según estudios y diseños adelantados en la dependencia.

- Barrio Nueva Aranda. Valor de Obra \$ 312.870.000
- Barrio Villas del Rio. Valor de Obra \$ 365.890.700
- Barrio Rincón de Pasto. Valor de Obra \$ 311.250.000
- Barrio Villa Recreo. Valor de Obra \$ 330.980.000
- Vereda la victoria cgto. Catambuco Valor de Obra \$ 455.200.000

VÍAS RURALES

•**PROYECTOS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVO.** Se requieren aproximadamente \$4.320 Millones Concertados con las Comunidades en el año 2022, el compromiso de la secretaria de Infraestructura y Valorización Municipal, fue el de aportar el diseño y presupuesto, de los diferentes proyectos priorizados y su posterior contratación y ejecución, una vez se incorporarán los recursos destinados a cada uno de ellos, por parte de la secretaria de Hacienda.

A la fecha no se asignaron los recursos correspondientes.

Se presentan los proyectos priorizados con los presupuestos a fecha en cuadro adjunto.

CORREGIMIENTO	OBJETO	ALCANCE	VALOR	VALOR TOTAL	Costo directo estudio suelos
GENOY	Mejoramiento con placa huella via Agua Ramba	80 m.	\$ 125.228.266,90	\$ 250.456.493,80	\$ 2.200.000,00
	Mejoramiento con placa huella via Cocha Baja	80 m.	\$ 125.228.226,90		\$ 2.200.000,00
LA CALDERA	Alcantarilla La Pradera L= 6.2	6.2 m.	\$ 22.471.909,94	\$ 111.595.703,38	
	Alcantarilla La Pradera L= 8	8 m.	\$ 26.192.883,63		
	Alcantarilla La Pradera L= 6.2	6.20 m.	\$ 26.133.858,43		
	Alcantarilla La Pradera L= 6.2	6.20 m.	\$ 22.452.339,21		
	Muro de Contención 7.5m	7.5 m.	\$ 14.344.712,17		\$ 3.200.000,00
SAN FERNANDO	Construcción Alcantarilla sector Camino Real	6,0 m.	\$ 18.075.615,74	\$ 409.247.528,79	
	Construcción Alcantarilla sector Camino Real	6,0 m.	\$ 18.075.615,74		
	Construcción Alcantarilla sector La Cadena corregimiento	5,0 m.	\$ 16.232.893,79		
	Construcción Alcantarilla sector La Cadena corregimiento	6,6 m.	\$ 19.181.249,75		
	Construcción Alcantarilla vereda Dolores Relen	6,2 m.	\$ 25.463.441,65		
	Construcción Alcantarilla Dos sector Caracalito corregimiento de San Fernando	6,1 m.	\$ 18.259.887,73		
	Construcción Alcantarilla uno sector Caracalito corregimiento de San Fernando	17,0 m.	\$ 38.345.563,49		
	Construcción Alcantarilla Dos vereda San Fernando Alto corregimiento de San Fernando	9,0 m.	\$ 23.603.784,73		
	Construcción Alcantarilla Uno vereda San Fernando Alto corregimiento de San Fernando	8,0 m.	\$ 21.761.060,69		
	Construcción Alcantarilla Dos vereda El Comun corregimiento de San Fernando	8,0 m.	\$ 21.761.060,69		
	Construcción Alcantarilla Uno vereda El Comun corregimiento de San Fernando	9,0 m.	\$ 23.603.784,73		
Mejoramiento con Adoquin via Il San Fernando, corregimiento de San Fernando	80 m.	\$ 164.883.570,06	\$ 2.200.000,00		
GUALMATAN	Mejoramiento con placa huella en la vereda Nueva Belania, corregimiento de Gualmatan	116 m.	\$ 250.816.106,11	\$ 250.816.106,11	\$ 2.200.000,00
JONGOVITO	Mejoramiento de la via mediante pavimento asfaltico en el sector de Chuquirmarca corregimiento de Jongovito	80 m.	\$ 314.208.049,00	\$ 314.208.049,00	\$ 2.000.000,00
CABRERA	Mejoramiento con placa huella en la vereda Duarte, corregimiento de Cabrera	80 m.	\$ 128.803.674,08	\$ 386.411.022,24	\$ 2.200.000,00
	Mejoramiento con placa huella en la vereda El Purgatoria, corregimiento de Cabrera	80 m.	\$ 128.803.674,08		\$ 2.200.000,00
	Mejoramiento con placa huella en la vereda Duarte, corregimiento de Cabrera	80 m.	\$ 128.803.674,08		\$ 2.200.000,00
OBONUCO	Mejoramiento con placa huella via Corregimiento de Obonuco	100 m.	\$ 282.776.775,94	\$ 282.776.775,94	\$ 2.200.000,00
EL SOCORRO	Mejoramiento con pavimento Articulado en la vereda Bajo Casanare, corregimiento de El Socorro	80	\$ 266.880.706,30	\$ 266.880.706,30	\$ 2.300.000,00
SANTA BARBARA	Mejoramiento con placa huella en la vereda de Santa Barbara Alto, corregimiento de Santa Barbara	100	\$ 250.595.265,42	\$ 250.595.265,42	\$ 2.300.000,00
BUESAQUILLO	Mejoramiento con placa huella en la vereda San Francisco, corregimiento de Buesaquillo	80	\$ 167.667.883,00	\$ 431.228.944,26	\$ 2.200.000,00
	Mejoramiento con placa huella en la vereda Tambo Loma, corregimiento de Buesaquillo	80	\$ 153.304.670,83		\$ 2.200.000,00
	Mejoramiento con Adoquin en la vereda Cujacal Centro, corregimiento de Buesaquillo	85 m	\$ 110.256.390,43		\$ 2.200.000,00
LA LAGUNA	Mejoramiento con placa huella en la vereda Alto San Pedro, corregimiento de La Laguna	160 m.	\$ 249.932.109,01	\$ 249.932.109,01	\$ 2.200.000,00
MOCONDINO	Mejoramiento con placa huella en la vereda Mocondino Alto, corregimiento de Mocondino	160 m.	\$ 249.932.109,01	\$ 249.932.109,01	\$ 2.200.000,00
MORASURCO	Mejoramiento con pavimento Articulado en el corregimiento de Morasurco	163 m.	\$ 250.000.000,00	\$ 250.000.000,00	\$ 2.200.000,00
MAPACHICO	Mejoramiento con pavimento Articulado en la Calle 7 Oeste en la Vereda de Anganoy, corregimiento de Mapachico	175 m.	\$ 257.986.532,00	\$ 614.949.843,78	\$ 2.200.000,00
	Mejoramiento con placa huella en la vereda de San Juan de Anganoy, corregimiento de Mapachico	150 m.	\$ 297.209.791,12		\$ 2.200.000,00
	Mejoramiento con Placa Huella y construcción de muro de contención en la vereda San Juan de Anganoy, sector La Lomita, corregimiento de Mapachico	23 m.	\$ 59.753.520,66		\$ 2.500.000,00

VÍAS URBANAS

PROYECTOS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVO-. Se requieren \$ 1.730 Mils aprox

Cóncertados con las Comunidades en el año 2022, En el momento de ejecución se deben actualizar estudios y diseños, el presupuesto que se presenta en la siguiente tabla son valores de vigencia 2023 y que se deberán actualizar a 2024.

Se presentan los proyectos priorizados con los presupuestos a fecha en tabla adjunta.

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO VIAS URBANAS 2023				
COMUNA	OBJETO	ALCANCE (ML)	VALOR	VALOR TOTAL
1	Obrero - Mejoramiento con pavimento rígido carrera 22 E con calle 5	31,00	66.695.061,00	127.784.188,00
	Obrero - Mejoramiento con pavimento rígido carrera 22 E bis con calle 5	31,00	61.089.127,00	
2	Los Alamos - Mejoramiento calle 3 entre carreras 22 y 22A	36,00	43.134.045,00	88.471.523,00
	Los Alamos - Mejoramiento con pavimento de la calle 8 entre carrera 22 y 22A	29,00	45.337.478,00	
4	Lorenzo - Mantenimiento pavimento rígido de la carrera 1 E entre calles 18 y 18B	12,00	22.784.487,00	204.086.590,50
	Santafé - Mejoramiento con pavimento rígido de la carrera 7 E con calle 19A	14,00	50.435.688,50	
	Siete de Agosto - Mejoramiento con pavimento asfáltico calle 13 A con carrera 7 Este	65,00	130.866.415,00	
6	Quito Lopez - Mejoramiento con pavimento asfáltico entre manzana c y zona verde tramo 1	121,00	231.706.229,00	403.372.885,00
	Quito Lopez - Mejoramiento vial con pavimento asfáltico entre manzana b y zona verde tramo 2	67,00	128.708.925,00	
	Quito Lopez - Mejoramiento vial con pavimento asfáltico acceso a salón comunal tramo 3	25,00	42.957.731,00	
7	El Bosque - Mantenimiento pavimento asfáltico tramos 1, 2 y 3, intersección carrera 27 con calle 5 y cra 29	33,00	43.125.411,00	110.534.458,00
	El Bosque - Mantenimiento con pavimento asfáltico calle 5 entre carrera 32a y carrera 29 tramo 4.	89,00	67.409.047,00	
9	El Polvorín - Mejoramiento con gradería vía peatonal	32,00	50.549.818,00	220.246.817,00
	El Polvorín - Mejoramiento con adoquín vía principal Calle 19A	100,00	169.696.999,00	
10	Portal de Aranda - Mejoramiento con adoquín carrera 44 entre la calle 29 y 28	40,00	85.691.146,00	85.691.146,00
11	Centenario - Mejoramiento vía peatonal entrada a lavadero	48,00	26.772.460,00	302.931.260,00
	Alameda II - Mejoramiento con gradería tramo 1 Carrera 18B Barrio	23,00	29.774.765,00	
	Alameda II - Mejoramiento con gradería tramo 2 Carrera 18A	63,00	62.709.218,00	
	Alameda II - Mejoramiento con gradería y rampa tramo 3 Carrera 18A.	20,00	36.252.724,00	
	La Lomita - Mejoramiento con pavimento rígido vía peatonal y carrera 23 A entre calles 26 C y 26 F	109,00	147.422.093,00	
12	Villa del Prado - Mejoramiento vía paso peatonal	33,00	80.320.056,00	188.387.422,00
	Carlos Pizarro - Mejoramiento con obras de contención manzanas C-E, B-F	28,00	108.067.366,00	

PROYECTOS EN FASE III CON FINANCIACIÓN PARA LA VIGENCIA 2023, QUE DEBIDO A CRONOGRAMA DE CONTRATACIÓN Y DE EJECUCIÓN NO SE ALCANZAN A CONTRATAR:

ESCENARIOS DEPORTIVOS RURALES

- Vereda Alto Casanare corregimiento de Catambuco
- Vereda concepción bajo corregimiento Santa Bárbara
- Vereda la Cocha Genoy corregimiento de Genoy
- Vereda las Encinas corregimiento de Santa Bárbara
- Vereda Tescual corregimiento de Morasurco

ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS:

Comuna 4 y 5 del Municipio de Pasto

Los anteriores proyectos no cuentan con financiación para la vigencia 2024, sin embargo, se aclara que la fuente de financiación para este tipo de proyectos es de destinación específica.

MACROPROYECTOS VIAS URBANAS

Costo aproximado de las 6 vías con estudios y diseños \$ 135.000 Millones

Los proyectos enunciados a continuación, son macroproyectos que se encuentran en fase III y no cuentan con financiación.

PROYECTOS CON ESTUDIOS Y DISEÑOS VIAS URBANAS - 2023						
PROYECTO	Costo Obra	Gestión ambiental/social	Señalización/manejo Tráfico	Interventoría	Gestión predial	Costo Total
CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA GUACHUCAL	\$ 52.850.000.000	\$ 264.250.000	\$ 317.100.000	\$ 5.285.000.000	\$ 4.800.000.000	\$ 63.516.350.000
CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO VIAL PARA BARRIO VERDE	\$ 14.364.000.000	\$ 71.820.000	\$ 86.184.000	\$ 1.436.400.000	\$ 6.912.000.000	\$ 22.870.404.000
REALIZACIÓN DE LA MEJORA DE LA VÍA DE PAVIMENTO ENTRE CALLE PARÍS Y CALLE TIBURCIO	\$ 1.231.104.000	\$ 6.155.520	\$ 7.386.624	\$ 123.110.400	\$ 4.800.000.000	\$ 6.167.756.544
MEJORA DE LA VÍA DE PAVIMENTO ENTRE BARRIO ANILLO Y VÍA MAZACÓN	\$ 11.680.000.000	\$ 58.400.000	\$ 70.080.000	\$ 1.168.000.000	\$ 10.516.400.000	\$ 23.492.880.000
MEJORAMIENTO CON PAVIMENTO VIAL INTERCOMUNAL COMUNA 103	\$ 8.812.800.000	\$ 44.064.000	\$ 52.876.800	\$ 881.280.000		\$ 9.791.020.800
VÍA MAPACHICO	\$ 5.940.000.000	\$ 29.700.000	\$ 35.640.000	\$ 594.000.000	\$ 2.850.000.000	\$ 9.449.340.000

PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DE CRÉDITO PARA SER CONTRATADOS EN 2024

No.	CONVENIO	VALOR	OBSERVACIONES
1	MEJORAMIENTO EN ADOQUIN ARNULFO GUERRERO.	103.293.427,60	
2	MEJORAMIENTO EN ADOQUIN SAN SEBASTIAN	36.211.358,50	Aprobado mediante Acuerdo 023 del 23 de junio de 2023 por el cual se redistribuye recursos de crédito.
3	MEJORAMIENTO EN ADOQUIN JUAN OY ALTO	65.242.301,70	
4	MEJORAMIENTO VÍA ENTRE BARRIO VILLA NUEVA Y PUENTE QUE CONDUCE COLEGIO MILITAR COLOMBIA	117.959.807,90	

PROCESOS JURÍDICOS EN CURSO:

Continuar los procesos adelantados por la SIMV, según las acciones jurídicas que se radican al Municipio, en articulación con las dependencias jurídicas sea del Despacho del alcalde o del Despacho de la secretaria de Infraestructura y Valorización, con el fin de que no se ejecuten los descatos.

ACCIONES POPULARES:

1. -Parque Bolivar: 2017-00217

2. -Villa Angela: 2019-00220
3. -Las Brisas: 2016-00076
4. -Caicedo Alto: 2020-0001
5. -Ciudad Real: 2006-00793

ACCIONES DE TUTELA:

1. -Chachatoy -Tosoaby: 2021-00153
2. -Georgina Campaña de Arango: 2018-00736
3. -Hogar Infantil la Milagrosa 2019-00173

PROCESOS JUDICIALES:

1. -Canchala Mocondino 2023-0155 en trámite de contestación de reforma de la demanda
2. -Sede administrativa Tránsito y Transporte: 2023-00116 Contestación de Demanda con fecha 25 de agosto de 2023
3. -Elementos Biomédicos Santa Mónica: 2018-0417 se presentó alegatos de conclusión el 23 de marzo de 2023.

Con la presentación de los aspectos transversales, se termina la sesión de la mañana y se propone continuar la jornada en horas de la tarde, a partir de las 3 p.m.

JORNADA DE LA TARDE

La jornada de la tarde empieza con la presentación por parte del Ing. Carlos de los siguientes proyectos de infraestructura de mayor importancia y que presentan reclamaciones.

❖ **PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA CANCHALA – MOCONDINO – VARIANTE ORIENTAL PASTO**

Departamento de Nariño Contrato de obra No. 20193211, cuyo objeto es "El Contratista se compromete para con el Municipio de Pasto – Secretaría de Infraestructura y Valorización, a realizar la obra de "PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA CANCHALA – MOCONDINO – VARIANTE ORIENTAL PASTO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO", a precios unitarios fijos.

El secretario informa que este es un proyecto financiado por sistema general de regalías tal como se muestra en el cuadro a continuación:

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA						
Fuentes Aprobadas	Tipo de recurso	Vig. Presupuestal SGR	Valor Aprobado	Vig. Futura Aprobada	Vr Aprobado Vig. Futura (1)	Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):
Departamentos - NARIÑO	Fondo de compensación regional	2019	\$6.000.000.000,00	N/A	\$0,00	2021-2022
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	ALCALDÍA DE PASTO Nit: 891.280.000-3.			Valor	\$ 6.381.520.348 así: \$ 1.000.000.000 Propios pasto \$ 5.381.520.348 FCR 60%	
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	DEPARTAMENTO DE NARIÑO Nit: 800.103.923 - 8			Valor	\$ 618.479.652 FCR 60%	
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	Acuerdo 045 DE 2017, Puntaje SEP: 55					

Adicionalmente, el secretario hace la socialización de Los datos relevantes del contrato en mención, los cuales se presentan en tabla adjunta al informe presentado, haciendo énfasis en las modificaciones en tiempo y valor elaboradas al proyecto, se hace alusión a los problemas encontrados con la consultoría para el proyecto, a esto se le adiciona los inconvenientes presentados por el tema de la emergencia sanitaria, en resumen, es un contrato el cual ha presentado una gran cantidad de suspensiones y reinicios y modificaciones.

El secretario informa el estado actual del proyecto, con un avance reportado del 63%, este proyecto se reporta mensualmente en la plataforma GESPROY del sistema general de regalías, el proyecto se encuentra en etapa de adición de recursos por un valor de 642 millones, el proyecto está para terminar su ejecución el 18 de marzo del 2024 teniendo en cuenta la adición en valor y tiempo que se encuentra actualmente en trámite, paralelamente a la ejecución del contrato el contratista de obra continua con el proceso judicial 2023-0155 REFERENTE A trámite de contestación de reforma de la demanda

De acuerdo a las explicaciones de la obra se tiene el siguiente resumen

- o Convenio del año 2019-. Contrato \$ 7.764 Mlls
- o FUENTE DE RECURSOS OCAD MAYO 2019
- o REGALIAS NACIONALES DNP. \$ 6.000.000.000.00
- o REGALIAS DEPARTAMENTO \$ 618.479.652
- o MUNICIPIO PASTO-PROPIOS \$ 1.000.000.000
- o Contratista: Consorcio JN RL Jorge Andrés Ortiz,
- o Interventoría Consorcio San Martín Jhon Fdo. Palma

- 1-. Hay demanda del al contratista al Municipio, está en etapa de reforma de demanda por \$ 4.600 Mlls (inicial). Sin fuente de municipio.
- 2-. Se ha dado plazo para terminación a marzo de 2024
- 3-. Hay adición en Plata de Municipio con \$ 1.600 para muros adicionales. Se aprueba en dic. la adición
- 4-. Hay proceso en Contraloría Nacional.

El secretario continuó con la presentación:

- ❖ **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO FIP-603 DE 2021. DEPARTAMENTO DE PROSPERIDAD SOCIAL DPS CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 20222455 de 2022,**

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	No. 603 FIP DE 2021
Fecha de suscripción	12 de noviembre de 2021
Valor	\$7.685.017.860
Plazo inicial	Hasta 31 de julio de 2022
Plazo modificado otro sí No. 1	hasta 31 de diciembre de 2022
Plazo modificado otro sí No. 2	hasta 31 de diciembre de 2023

El contrato de obra pública No. 2022455 CELEBRADO ENTRE CONSORCIO VIAL NARIÑO 2022 Y EL MUNICIPIO DE PASTO – NARIÑO cuyo objeto es MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS PARA CUMPLIR CON EL CONVENIO NÚMERO 603 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 FIRMADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE PROSPERIDAD SOCIAL Y EL MUNICIPIO DE PASTO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS por un valor de \$7,685,017,860.

El contrato de interventoría, la cual es una interventoría integrada contratada por DPS, con numero N° 410FIP CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL – PROSPERIDAD SOCIAL – FIP Y GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S por un valor \$9.746.872.861. Lugar de Ejecución: Departamentos de Cauca, Caldas, Risaralda, Quindío y Nariño.

El secretario proporciona una actualización sobre el estado actual del proyecto, incluyendo un historial de las modificaciones, suspensiones y reinicios del contrato. Se destaca que la última adición en tiempo abarca hasta el 31 de diciembre de 2023. Asimismo, se presenta el estado de cada uno de los tramos contemplados en el contrato, detallando los sectores donde se ha llevado a cabo la ejecución y aquellos que aún no han experimentado ninguna intervención. Adicionalmente, se informa que actualmente la oficina jurídica de la dependencia adelanta un proceso sancionatorio de posible incumplimiento del contrato al contratista de obra.

Fuente de recursos:

NACION- DEPARTAMENTO DE PROSPERIDAD SOCIAL – DPS-
 VALOR DEL CONVENIO CON DPS : \$ 7.685.017.859
 Vr. Girado DPS \$ 3.842.508.929.50
 Saldo por desembolsar \$ 3.290.271.827

CONTRATO OBRA No. 2022455 -MUNICIPIO DE PASTO-

OBJETO: 19 vías urbanas – mejoramiento-.
 CONTRATANTE: Consorcio vial Nariño 2022- RL Luis Carlos Ramos Mercado
 VALOR CONTRATO: \$ 7.132.780.756.96
 PAGADO CONTRATISTA \$ 3.566.390.378

Breve estado y desarrollo del Contrato

Inicio. 16 agosto 2022-
 Plazo inicial hasta 30 dic 2022
 Plazo final actual 31 dic 2023.

Se suspendió el 31 dic 2022

Se prorrogó la suspensión 9 veces hasta 4 mayo de 2023.

Reinicio la obra 4 mayo de 2023 y se prorrogó plazo 74 días hasta 31 diciembre 2023.

Avance 63%.

Como están abandonadas las obras, el % de avance disminuye porque las estructuras de pavimento instaladas presentan deterioro que puede bajar al 50% de ejecución o menos.

Estado Contrato, En ejecución, con obras abandonadas y otras sin iniciar
Hay trabajos de Empopasto ya ejecutados en vías que requerían acueducto y alcantarillado.

2 TRAMOS terminados.

9 TRAMOS en ejecución con obras paradas.

8 TRAMOS sin iniciar.

VIAS TERMINADAS

- 1-. NIZA II calle 8 entre calle 6b y carrera 14
- 2-. NIZA II, calle 6b. (Entre las 2 132 ML)

VIAS EN EJECUCION PARADAS

- 1-. NUEVA COLOMBIA CAICEDO Vía Carrera 13 entre calles 1B y calle 6B (535, 8 ML)
- 2-. CYRGO AGUALONGO – Vía Cyrgo Cra. 19-cra 17 Desde Ínter. Ave. Panamericana –Cl. 2 y cl.9A (429,2 ML)
- 3-. ALTOS CHAPALITO III Vías internas Eje 1. Carrera 5ª este entre Cl.12A y 13
- 4-. ALTOS CHAPALITO III Vías internas Eje 2. Carrera 4AB este entre Cl.12A y 13
- 5-. ALTOS CHAPALITO III Vías internas Eje 3. Calle 12A entre Cr. 5A Este y Cra. 4AB este
- 6-. ALTOS CHAPALITO III Vías internas Eje 4. Calle 12C entre Cr. 5a Este y Cra. 5ª este. (Todas Chapalito 430.8ML)
- 7-. FUNDADORES SAN CARLOS. Vía Fundadores San Carlos. Cra. 5ª entre calle 3 y 7 (202.8)
- 8-. ARANDA III Esc Santa Matilde. Cra.25E entre Cl. 30C y Calle 32
- 9-. ARANDA III Esc Santa Matilde. Cl.32 entre Cra. 25E y Cra. 25C

VIAS SIN EJECUTAR

- 1-. BARRIÓ 20 DE JULIO - Vía. Calle 19 entre Cra. 20 y Carrera 19B.
- 2-. BARRIÓ 20 DE JULIO- Carrera 19B entre Calle 19 y calle 19A (81,.6 ML)
- 3-. JERUSALEN calle 9 sur a calle 8 sur de la Manzana A
- 4-. JERUSALEN calle 9 sur a calle 8 sur de la Manzana B
- 5-. JERUSALEN calle 9 sur a calle 8 sur de la Manzana C
- 6-. VILLA DE LOS RIOS: Vía barrio villa de los ríos carrera 24c - carrera 25.
- 7-. BRISAS: Barrio las brisas, Vía calle 21 H entre cra 13 este y cra 23.
- 8-. SANTA MARTHA: Vía principal Santa Martha, calle 1 AB Jongovito, vía principal manzana A, B, D

Conflictos sociales: Afectaciones a habitantes en su movilidad, afectaciones comerciales, riesgos por seguridad vial por obras sin terminar, conflictos de tránsito, cargue y descargue mercancías en barrios. Inseguridad etc.

Procesos jurídicos :

Proceso de incumplimiento en pago de Nómina- Salarios y prestaciones
Proceso de Incumplimiento en Atraso en Obra
Proceso por abandono de obras
Valor estimado de multas por procesos internos de Alcaldía \$2.000 Mills

Reclamos económicos del contratista

Pidió inicialmente \$ 4.400 Mills. Último valor reportado de pretensiones \$ 2.600 Mills.

Hay trazabilidad documental para iniciar los procesos de Alcaldía de sanciones.
Contraloría Nacional tiene apertura da una investigación por solicitud de comunidad.

Por parte del Doctor Javier Madroñero, solicita se remita al comité de empalme de la administración entrante las presentaciones correspondientes a los proyectos CANCHALA – MOCONDINO Y CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CON DPS.

El secretario de infraestructura continúa con la presentación.

❖ **CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS INTERNAS DE LA PLAZA DE MERCADO EL POTRERILLO DEL MUNICIPIO DE PASTO 2021. CONVENIO AGENCIA NACIONAL DEL TERRITORIO 2012**

Se hace socialización de Los datos relevantes del contrato en mención

FUENTE DE RECURSOS: NACION- Agencia Nacional territorio- Convenio 2019 4864
VALOR DEL CONVENIO: \$ 7.870.244.083

CONTRATO DE OBRA : MUNICIPIO DE PASTO No. 20213704 DE AÑO 2021
VALOR: \$ 7.676.515.494
CONTRATANTE: Consorcio. Fabio Ayala AÑO 2021

INTERVENTORIA: Director Fabio Ayala -.
VALOR: \$ 797.822.472

Reiniciados el 16 de marzo de 2023 y plazo de ejecución hasta 6 de diciembre de 2023, se pidió ampliación al territorio

Estado Contrato: Suspendido desde el 6 octubre 2023.

Estado de obras: De los 11 ejes se han ejecutado del 3 al 11. Del eje 4 falta un empede de 3.3 ML

Por ejecutar el eje 1 Fase 1 (308 ML) y eje 2 (270 ML) que equivalen al 50% del contrato y proyecto

Conflictos sociales: De acuerdo a los informes y visita de obras, hay oposición de los usuarios para ejecutar obras que afectan el servicio y ventas del potrerillo. Hay participación de entes de control.

Reclamos económicos del contratista: Están solicitando reajuste de precios y ajustes por \$ 1.700 MLs

La administración saliente comunica la voluntad de la comunidad del mercado de reiniciar la obra con la nueva administración. No obstante, es importante señalar que ENTERRITORIO expresa su descontento con respecto al contrato debido a la significativa cantidad de prórrogas, suspensiones y reinicios que ha experimentado. Adicionalmente, el secretario destaca el gran inconveniente que presenta el proyecto respecto a la parte social del sector.

Una vez terminada la presentación del proyecto, el Dr. Javier Madroñero, solicita se de información de las obras que pasan de vigencia y cuáles son las obras que actualmente se encuentran en proceso de contratación, razón por la cual se Continúa con la presentación de subsecretaría de valorización, en donde se relacionan las obras que se encuentran en proceso de contratación.

La presentación de Valorización la realiza el Arq. Alexander Chacón, en donde se explica el convenio que se tiene con EMPOPASTO y los sectores que se van a intervenir. La Ing. Mónica Esparza solicita explicación en cuanto al proceso de

socialización y porcentaje de aceptación de las obras por valorización que se van a ejecutar en el sector Mariluz y las zonas de influencia definidas para las obras, y considera importante incluir información general sobre estos temas en el informe de Empalme.

Teniendo en cuenta, las dudas y recomendaciones presentadas por la Ing. Mónica Esparza se propone realizar una sesión extraordinaria con la subsecretaría de valorización para tratar temas específicos del área.

El Dr. Javier Madroñero solicita y recalca que con el fin de que la comunicación sea más fluida, la información solicitada en acta sea remitida a los correos oficiales de empalme con copia a los correos dejados en acta correspondientes al de la profesional de apoyo en el SGC y el líder del comité de empalme entrante Dr. Javier Madroñero.

Espacio de dialogo. Durante la reunión, se ha generado el espacio de dialogo, por lo tanto, se prosigue con las conclusiones de la primera jornada

Conclusiones.

- ✦ Se concluye por todos los participantes que se enviarán las presentaciones proyectadas durante las sesiones de la mañana y la tarde presentadas por la comisión de empalme de la administración saliente
- ✦ Adelantar una sesión extraordinaria el día 22 de noviembre del 2023 a las 8:30 de la mañana en la subsecretaría de Valorización con la Ing. Mónica Esparza y el subsecretario de valorización en conjunto con su grupo de trabajo.
- ✦ Adelantar sesiones extraordinarias para visita de obra los días Jueves y viernes, 23 y 24 de noviembre, teniendo en cuenta los listados de las obras en ejecución y en proceso de contratación remitidos por parte de la secretaría.
- ✦ Realizar mesa de trabajo extraordinaria para la revisión de los proyectos de la dependencia que se encuentran en ejecución y pasan de vigencia para el año 2024.
- ✦ Realizar mesa de trabajo extraordinaria para la revisión de los contratos/convenios en fase III de la dependencia.
- ✦ Proponer una mesa de trabajo con el señor alcalde de la Administración saliente y el señor alcalde de la administración entrante con el fin de revisar el estado en el que pasaran los proyectos que actualmente se encuentran en ejecución y pasan de vigencia para el año 2024 (revisar si es pertinente realizar suspensiones o continuar con ejecución normal los contratos/convenios)

SESIONES EXTRAORDINARIAS.

Fecha: 22 de noviembre del 2023

Hora: 8: 30 a.m.

TEMA: VALORIZACION

Se adelanta la mesa de trabajo extraordinaria con presencia del Secretario de Infraestructura y Valorización y el Subsecretario de Valorización, Arquitecto Alexander Chacón, y su equipo de trabajo, y por parte de la comisión de empalme de la administración entrante, hace presencia la Ing. Mónica Esparza, el Arquitecto Álvaro Dávila y el líder del comité Dr. Javier Madroñero. Se realiza la presentación de los asistentes, posteriormente el secretario de Infraestructura da la bienvenida al comité de empalme de la administración entrante y se procede a realizar la presentación de la subsecretaría por parte del Arq. Alexander Chacón.

Se tratan los temas primordiales, referentes a las obras en ejecución y en proceso de contratación, proyectos Pandiaco – Morasurco y Mariluz – Villas de San Rafael, la organización del fondo documental acumulado del Instituto de Valorización Municipal – INVAP y en qué estado se encuentra actualmente, y se expone el tema de la cartera de valorización, destacando las obras pendientes de pago y las obras recaudadas.

Por parte del comité de empalme de la administración entrante se solicita hacer llegar al correo las presentaciones de los dos proyectos financiados con recursos de valorización que se hallan en trámite. Adicionalmente, se requirió se comparta el riego preliminar o borrador de los dos conjuntos de obras que se encuentran en ejecución / proceso de contratación por parte de la Subsecretaría de Valorización.

Igualmente, y teniendo en cuenta que en el sector de Pandiaco, la Secretaría de Infraestructura y Valorización informó que llevó a cabo otras obras financiadas con recursos municipales, zonas que hoy estarían gravadas por el proyecto Pandiaco – Morasurco, la Ing. Mónica Esparza, solicita identificar cuáles fueron las vías intervenidas y su estado. La administración indica que las obras en referencia son las siguientes:

Localización obra.	Vr. Contrato	Ejecutor	Vr. Interventoría	Interventor	Estado(ejecutada en ejecución o)
Mejoramiento en pavimento rígido carrera 43A entre calles 21 y 22 Barrio Morasurco	343.313.902,00	FANY PATRICIA ZAMBRANO	17.750.000	CONSORCIO CCAJS-121	FINALIZADO
Mejoramiento en pavimento rígido calle 18A entre carreras 41 y 42 Pandiaco					
Mejoramiento vías Barrio Morasurco, carreras 43, entre calle 20 y 22	814.841.545,18	UNION TEMPORAL ZIUR	47.409.600	CONSORCIO MALLA VIAL	FINALIZADO
Mejoramiento carrera 44 entre calle 22 y puente del Municipio de Pasto					
Mejoramiento carrera 45 entre calle 22 y puente del Municipio de Pasto					

Posteriormente, se solicita aclarar por cada proyecto de obras, el monto a distribuir y el número de predios gravados en cada caso, y dar a conocer el porcentaje de aceptación de los gravámenes preliminares. Además, se requiere informar las fechas en las cuales

quedaron ejecutoriados los actos administrativos de imposición del gravamen para el SETP y la Vía a Mapachico – Altos de la Colina, información importante para conocer el estado de la cartera.

FIN DE LA JORNADA

Fecha: 23 de noviembre del 2023

Hora: 8:30 a.m.

VISITA DE OBRAS CON CONFLICTOS DE IMPORTANCIA

Se adelanta una jornada de trabajo extraordinaria en campo, con acompañamiento del delegado de la oficina de control interno, Arq. Sandra Obando, se programa las visitas a las siguientes obras:

Jornada de la mañana:

VISITA PROYECTO: CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS INTERNAS DE LA PLAZA DE MERCADO EL POTRERILLO DEL MUNICIPIO DE PASTO 2021

La comisión de empalme de la administración entrante, encabezada por el Dr. Javier Madroñero y acompañada por el Ing. Ramiro Rosero, el Arq. Álvaro Dávila y el Ing. Mario Benavides, se trasladó a la obra. En cuanto a la comisión de empalme de la administración saliente, estuvo presente el secretario de Infraestructura, Carlos A. Bucheli N, la Ing. Alba Lucía Bravo, quien brinda apoyo técnico a la supervisión del proyecto, y la Ing. Camila Lasso. En el lugar de la obra, también estuvieron presentes la Dra. Carolina Díaz V, jefa de la oficina de plazas de mercado, el Ing. Favio Ayala, el Ing. David Chamorro en representación del contratista de Interventoría, y el Ing. Fernando Zura, director del contrato de obra.

El recorrido inició por los diferentes ejes del proyecto, comenzando por el eje 6 y finalizando en el eje 1. Durante el recorrido, el secretario socializó los diversos inconvenientes que se han presentado para la correcta ejecución de la obra. Además, se generaron espacios de diálogo con la comunidad, quienes expresaron sus puntos de vista, así como con los contratistas de obra e interventoría.

VISITA PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA CANCHALA – MOCONDINO – VARIANTE ORIENTAL PASTO

La comisión de empalme de la administración entrante, encabezada por el Dr. Javier Madroñero y acompañada por el Ing. Ramiro Rosero, el Arq. Álvaro Dávila y el Ing. Mario Benavides, se desplazó a la obra. En este recorrido, la comisión de la administración saliente, liderada por la Ing. Camila Lasso, estuvo presente, acompañada por el Ing. Daniel Guerrero, el Ing. Jaime Paz y el Ing. John Fernando de la Palma, representante del contratista de Interventoría, así como el Ing. Felipe Legarda, subdirector del contrato de obra.

Durante la visita, el contratista de obra expuso los inconvenientes surgidos durante la ejecución del proyecto, el porcentaje de avance y el tiempo necesario para completar la obra. Se llevó a cabo un recorrido desde el

sector La Galería-Mocondino Centro hasta la Plaza de Mocondino, donde actualmente se realizaban trabajos de compactación de la subbase. Cabe mencionar que el sector de Canchala ya estaba pavimentado.

En el lugar, se contó con la presencia del Dr. Javier Oñate, Contralor Provincial de la Contraloría General de la Nación, quien estaba llevando a cabo una inspección en ese momento. Se establecieron espacios de diálogo entre la Contraloría, los contratistas de obra, la Interventoría y los miembros de ambas comisiones. Se resaltaron puntos importantes, como la posible fecha de finalización en marzo de 2024 y el proceso judicial que el contratista de obra está llevando a cabo paralelamente contra la administración

Jornada de la tarde:

VISITA: ADECUACIÓN MEJORAMIENTO Y REFORZAMIENTO DEL TEATRO PASTO, EN EL BARRIO LORENZO DE ALDANA DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE PASTO", A PRECIOS UNITARIOS FIJOS

La comisión de empalme de la administración entrante, encabezada por el Dr. Javier Madroñero y acompañada por el Ing. Ramiro Rosero, el Arq. Álvaro Dávila y el Ing. Mario Benavides, se desplazó a la obra. Por parte de la comisión de empalme de la administración saliente, estuvieron presentes la subsecretaria urbana Arq. Paola Guerrero, la Ing. Diana María Sapuyes quien brindó apoyo técnico a la supervisión del proyecto, y la Ing. Camila Lasso, hace presencia el Ing. Cristian residente del contratista de obra, por parte de la subsecretaría se socializa el proyecto el cual contempla el reforzamiento de la estructura y adecuación de todos los espacios (auditorio, zona de artesanos, salón comunal, teatro La Guagua, camerinos, zona de administración, sala de velación) con que cuenta el teatro Pasto, expone los retrasos presentados en tiempo y el estado actual del proyecto, por parte de la comisión de la administración entrante se solicita hacer una revisión posterior de la documentación, planos y diseños del mismo.

Contrato del año 2021. \$ 2.249 Mills. Consorcio Pesantes Betancourt
Interventoría, \$ 177 mlls Reinel Romero

- 1-. Obra en ejecución sin reporte de avance de obra
- 2-. Verbalmente informan que piden reajustes de \$ 1.800 Mlls.

VISITA PROYECTO DE VIAS -CONVENIO INTERADMINISTRATIVO FIP-603 DE 2021 Y CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 20222455 de 2022

La comisión de empalme de la administración entrante, encabezada por el Dr. Javier Madroñero y acompañada por el Ing. Ramiro Rosero, el Arq. Álvaro Dávila y el Ing. Mario Benavides, se desplazó a la obra. Por parte de la comisión de empalme de la administración saliente, estuvo presente la subsecretaría urbana Arq. Paola Guerrero, la Ing. Anyela Troya quien brindó apoyo técnico a la supervisión del proyecto, y la Ing. Camila Lasso.

El recorrido se inició en el sector Cyrgo, donde se expusieron los inconvenientes presentados. Aunque se identificó un avance físico en el sector, lamentablemente, debido a problemas con el contratista de obra, no se pudo dar continuidad a la ejecución de las obras. Posteriormente, se visitó el sector de Nueva Colombia, donde, al igual que en el sector anterior, se evidenció un avance de obra limitado. Se procedió a visitar Niza, el cual se encuentra 100% terminado. Finalmente, se exploró San Carlos, donde se observó que solo se ha pavimentado la mitad del tramo. En Santa Marta y Villa de los Ríos, se pudo evidenciar que aún no se han iniciado obras por parte del contratista.

Fecha: 24 de noviembre del 2023

Hora: 8:30 a.m.

VISITA DE OBRAS DE VALORIZACION

Por parte del Subsecretario de Valorización, Arquitecto Alexander Chacón y de la Ingeniera Mónica Esparza, miembro comisión de empalme, se lleva a cabo visita a las obras del sector Mariluz - Villas de San Rafael, constatándose avance en la ejecución de las obras que se encuentran en convenio con Empopasto – Calles 12ª y 13 entre carreras 42 y 41ª. Igualmente, se recorren las demás vías que serán objeto de intervención, tratándose el estado de avance en cada caso, que para la mayoría de las obras corresponde a fases de contratación o adjudicación. Se aclara además, que debido a la pésima situación del suelo de la Carrera 42 entre 7ma y 9na y considerando el peligro que representa para quienes transitan por ella, la comunidad ha decidido financiar la reconstrucción de esa obra a través de valorización, a pesar que es un proyecto prácticamente nuevo y a cargo de la constructora de Torres de Mariluz. El Arq. Chacón señala que la Administración adelantó en este caso, estudios de suelo y un diseño acorde con los inconvenientes de la zona.

La Ing. Mónica Esparza se solicita explicación sobre la aceptación de la obra por parte de la comunidad, y se informa que esta actividad se realizó a través de líderes comunitarios, administradores de edificios y condominios, juntas de acción comunal, y posteriormente, con la Junta de Representantes del proyecto, quienes se han encargado de suministrar valores promedios de gravámenes para sus sectores. Se indicó además, que no hay actas de compromiso de aceptación de contribuciones preliminares por parte de los propietarios de los inmuebles a gravar.

Posteriormente, se visitan las obras de Morasurco, encontrándose la existencia de algunos problemas constructivos en las carreras 45, 44 y 43, mencionándose por parte del Arq. Chacón que, en el caso de la Carrera 45, la Administración está determinando las acciones a adelantar con el contratista para el recibo a conformidad del proyecto.

Fecha: 27 y 28 de noviembre del 2023

Hora: 8:30 a.m.

CONVENIOS, CONTRATOS, OBRAS EN EJECUCION

Jornada de la mañana y de la tarde

Se llevó a cabo una mesa de trabajo extraordinaria con la comisión de la administración entrante y saliente con el fin de revisar el estado, avance e inconvenientes presentados en los contratos y convenios actualmente en ejecución en la dependencia. Durante la reunión, se realizó una exhaustiva revisión de cada uno de estos contratos, y el Dr. Javier Madroñero solicitó que se envíen formatos en Excel con información completa sobre el estado de los mismos.

Además, se efectuó una evaluación de los proyectos de infraestructura en fase III contratos/convenios, analizando su estado actual, la información disponible y los requisitos necesarios para su contratación en la vigencia 2024, además de las zonas, información de las JAC y valores presupuestados.

CONTRATOS VIAS URBANAS QUE PASAN A VIGENCIA 2024

1. VÍA URBANA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO.		
1	20233707	Mantenimiento malla vial urbana 2023 - Convenio Ejército
2	S/N Ejer	Contratos de suministro de materiales de ferretería, pétreos, combustible Convenio Ejército
2. VÍA URBANA MEJORADAS.		
1	20213704	Mejoramiento de las vías Internas de la plaza de mercado el potrerillo del municipio de pasto 2021
2	20221722	Mejoramiento vías barrio emilio botero ii etapa - calles 5 y 6, los cristales - vía de acceso a la urbanización, altos de chapalito iii - calle 12 e, chapal - carrera 4 calle 11 y 11b, paralela panamericana - entre barrios san miguel y balcones
3	20222455	Mejoramiento vías urbanas para dar cumplimiento al convenio número 603 del 12 de noviembre de 2021 firmado entre el departamento prosperidad social y el municipio de pasto.
4	20223444	Mejoramiento vías granada - mna o, caicedo calle 1 b, cra 14 a y cra 17, paralela panamericana - bachue cyrgo, vía colegio Inem, sumatambo paralela cra 22 b, mijitayo calle 5 sur y cra 24, villa de los ríos cra 25 a y cra 26 entre av. mijitayo.
5	20223659	Mejoramiento vías barrio santa matilde - calle 31 b entre cras 24 y antigua salida norte, villa angela - calle 28a, rincón de pasto - vía principal y bellavista - cra 28b entre calle 22 bis y aveni entre calles 8 y 9 y obrero - cra 22c con calle 5
LOCALES COMERCIALES POTRERILLO		
1	20221717	CONSTRUCCIÓN DE LOCALES COMERCIALES, EN LA PLAZA DE MERCADO DE EL POTRERILLO MUNICIPIO DE PASTO

CONVENIOS DE VIAS URBANAS QUE PASAN A VIGENCIA 2024

20223666	Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros entre el municipio de Pasto y la JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO LAS LUNAS II , de la comuna 2 del municipio de Pasto, para la adecuación y el mejoramiento de los pasos peatonales de las calles 13 a y 15 con la carrera 9°, en la avenida Chile del municipio de Pasto
20223654	Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros entre el municipio de Pasto y la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO QUITO LÓPEZ III del municipio de Pasto, de la comuna 6 del municipio de Pasto
20223664	Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros entre el municipio de Pasto y la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO 7 DE AGOSTO de la comuna 4 del municipio de Pasto, para el mejoramiento vial mediante sistema de adoquines de la calle 13a entre la manzana a y m del Barrio Siete de Agosto.
20223665	Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros entre el municipio de Pasto y la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA URBANIZACIÓN ALTOS DEL LORENZO de la comuna 4 del municipio de Pasto, para el mejoramiento vial mediante sistema de adoquines de la calle entre manzana a, b y c de la urbanización Altos del Lorenzo.
20223666	Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros entre el municipio de Pasto y la Junta de Acción Comunal del Barrio El Progreso de la comuna 5 del municipio de Pasto, para el mejoramiento vial mediante sistema de adoquines del perímetro de la plazuela El Progreso y la calle 15 entre carrera 7a y 7b del Barrio El Progreso.
20223667	Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros entre el municipio de Pasto y la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO QUILLOTOCTO de la comuna 10 del municipio de Pasto, para el mejoramiento vial mediante sistema de adoquines de la calle 21a entre manzanas a, b, c, d, e del Barrio Quillotoccto.
20223668	Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros entre el municipio de Pasto y la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO SAN DIEGO NORTE del municipio de Pasto, de la comuna 12 del municipio de Pasto, para el mejoramiento vial mediante sistema de adoquines de la calle entre las manzanas i y h del Barrio San Diego Norte
20223684	Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros entre el municipio de Pasto y la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO PORTAL DE ARANDA del municipio de Pasto, de la comuna 10 del municipio de Pasto, para el mejoramiento vial mediante sistema de adoquines de la carrera 44 entre la calle 28 y 29 del Barrio Portal de Aranda.

NOTA-. VER DETALLE CUADRO ANEXO AL ACTA

CONTRATOS DE VIAS RURALES QUE PASAN A 2024

Pavimentación de la vía canchala-mocondino - variante oriental Pasto, departamento de Nariño
Mejoramiento con pavimento asfáltico de la vía carrera 37, vereda Anganoy corregimiento de Mapachico y mejoramiento con adoquín de la vía cánchala sector Ciudadela, corregimiento Mocondino
Mejoramiento de vías con la construcción de muros de contención en el área rural de municipio de Pasto. San Fernando y Morasurco.
Mejoramiento de vía con placa huella en el corregimiento de Morasurco, sector Las Cabañas
Mejoramiento de la infraestructura de muelle vereda Santa Lucía, corregimiento El Encano
Mejoramiento vía vereda Pinasaco, corregimiento de Morasurco
Alcantarillado Buesaquillo

NOTA-. VER DETALLE CUADRO ANEXO AL ACTA

CONVENIO VIAS RURALES QUE PASAN A 2024

Mejoramiento de vía con adoquín en el corregimiento de Santa Bárbara

CONTRATOS DE ESCENARIOS DEPORTIVOS QUE PASAN A VIGENCIA 2024

Adicional 20182798	Construcción del parque oriental las brisas en el municipio de pasto -2018
Adicional 20183031	Interventoría construcción del parque oriental las brisas en el municipio de pasto -2018
20233963	Adecuación y mejoramiento escenarios deportivos urbanos
20233956	Interventoría técnica adecuación y mejoramiento escenarios deportivos urbanos
20233804	Adecuación y mejoramiento de los escenarios deportivos rurales del municipio de pasto en el marco del presupuesto participativo
20234039	Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la ejecución de la obra de obra, cuyo objeto es adecuación y mejoramiento escenarios deportivos rurales
SA-2023-019	Adecuación y mejoramiento de los escenarios deportivos urbanos de las comunas 3, 6, 8, 9, 10, 11 y 12 del municipio de pasto dentro del plan de acción de la secretaria de infraestructura y valorización 2023", a precios unitarios fijo

CONVENIOS ESCENARIOS DEPORTIVOS QUE PASAN A 2024

Convenio construcción de la cubierta san Fernando del polideportivo de san Fernando corregimiento San Fernando centro del municipio de pasto

CONTRATOS DE ESCENARIOS CULTURALES QUE PASAN A 2024

Mejoramiento y/o mantenimiento de escenarios culturales urbanos en el marco de presupuesto participativo vigencia 2022 del municipio de pasto
Mejoramiento y/o mantenimiento de los escenarios culturales rurales del municipio de pasto, en el marco del proyecto presupuesto participativo
Mejoramiento de escenarios culturales en los sectores: vereda alto Casanare, vereda Briceño alto, barrio niño Jesús de Praga, barrio Nueva Aranda, barrio el calvario, barrio Carlos Pizarro, barrio el triunfo y barrio corazón de Jesús, del municipio de pasto, vigencia 2023
Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la ejecución de la obra de obra, cuyo objeto es "mejoramiento y/o mantenimiento de los escenarios culturales urbanos del municipio de pasto, en el marco del proyecto presupuesto participativo
El contratista se compromete para con el municipio de Pasto – Secretaría de Infraestructura y Valorización, a realizar la obra, "CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN CULTURAL VEREDA BUESAQUILLO ALTO CORREGIMIENTO DE BUESAQUILLO DEL MUNICIPIO DE PASTO", A PRECIOS UNITARIOS FIJOS.
el contratista se compromete para con el municipio de pasto – secretaria de infraestructura y valorización, a realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la ejecución del contrato de obra civil cuyo objeto es construcción del salón cultural vereda buesaquillo alto corregimiento de buesaquillo del municipio de pasto, a precios unitarios fijos.
El contratista se compromete para con el municipio de pasto – secretaria de infraestructura y valorización, a realizar la obra, "construcción del salón cultural barrio los guaduales del municipio de pasto", a precios unitarios fijos
"Adecuación mejoramiento y reforzamiento del teatro pasto, en el barrio Lorenzo de aldana de la comuna 4 del municipio de pasto", a precios unitarios fijos.
interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la ejecución del contrato cuyo objeto es: "adecuación mejoramiento y reforzamiento del teatro pasto, en el barrio Lorenzo de aldana de la comuna 4 del municipio de pasto", a precios unitarios fijos.

CONVENIO EJERCITO PARA MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS – REHABILITACION VIAS RURALES

Objeto: CONVENIO NÚMERO 20233707 ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO NACIONAL Y EL MUNICIPIO DE PASTO

Meta: Km de mantenimiento de vías urbanas intervenidas : 14.50

No. Contrato	Número	Estado	Aporte sector Urbano	Aporte sector Rural	TOTAL
20233707	Convenio ejercito - Demerito y desgaste	Pendiente acta de inicio.	215.071.950,21	-	215.071.950,21
Orden de compra 119015	Convenio Ejército - Suministro combustibles	Contrato en legalización	24.328.500,00	75.008.700,00	99.337.200,00
20234397	Convenio Ejército - Suministro materiales Ferreteria	Contrato en legalización	152.045.328,46	-	152.045.328,46
20234457	Convenio Ejército - Suministro de peitros	Contrato en legalización	783.919.221,33	50.000.000,00	833.919.221,33
20234424	Convenio Ejército - suministro de repuestos para mantenimiento ejercito	Contrato en legalización	-	174.991.300,00	174.991.300,00
Sin contratar	Pago pmt y escombrera	Sin contratar	13.435.000,00	-	13.435.000,00
SUMAN			1.188.800.000,00	300.000.000,00	1.488.800.000,00

INVENTARIO VIAS RURALES A INTERVENIR CON CONVENIO EJERCITO

Coordenadas	Punto A	Punto B	Coordenadas	m
1.166746, - 77.299808	Centro Poblado Catambuco	Barrio Las Palmas	1.200940, - 77.290412	6.000,00
1.163311, - 77.280158	Granja UdeNar	Cruz de Amarillo	1.132285, - 77.304100	33.000,00
1.264511, - 77.278421	Daza	Pinazaco	1.244714, - 77.296026	8.900,00
1.223948, - 77.262051	Cujacal	Busaquillo Centro	1.206422, - 77.244496	8.400,00
1.223201, - 77.295792	Hospital San Pedro	Genoy	1.260211, - 77.332226	9.000,00
1.213241, - 77.302499	Anganoy	Los Lirios	1.212706, - 77.331336	7.800,00
1.182087, - 77.259730	Jamondino	Planta Alcanos	1.172163, - 77.252368	1.700,00
1.200167, - 77.253953	IEM Ciudadela	Mocondino	1.186399, - 77.245416	3.000,00
Total				77.800,00

Las vías y puntos a intervenir están localizados en 79 sitios. El Monto está calculado pero realmente es monto agotable

CONVENIOS POR SUSCRIBIR QUE PASAN A VIGENCIA 2024

LISTADO CONVENIOS POR CONTRATAR DIC 2023 O 2024				
No.	OBJETO	VALOR	ESTADO	
Vías rurales				
1	MEJORAMIENTO DE ACCESO PEATONAL, VEREDA EL ROSARIO CARRERA 10 DIAGONAL 14, CORREGIMIENTO DE JAMONDINO	60.170.834	* Presupuesto , Estudios previos, CDP: OK * Falta aprobación para firma de minuta	
2	MEJORAMIENTO DE VIA CON ADOQUIN EN EL CORREGIMIENTO DE JAMONDINO EL ROSARIO DIAGONAL 15 con cra 13	76.869.273		
3	MEJORAMIENTO DE VIA EN ADOQUIN EN EL CORREGIMIENTO DE CATAMBUCO SECTOR CIC	117.000.000		
4	MEJORAMIENTO DE VIA CON ADOQUIN EN EL CORREGIMIENTO DE MAPACHICO ANGANÓY CAR 7 CALLE	79.654.238		
		333.694.345		
Vías urbanas				
1	Nueva Aranda Etapa A - convenio adoquina miento Vía entre manzanas A5, A6, A7 y A8	75.000.000,0		
2	Carlos Pizarro - convenio adoquina miento vía polideportivo y Mnas E, F, G H	149.300.497,0		
3	Sindagua - convenio Adoquinamiento Vía entre manzanas C, D y F,G	109.166.419,0		
4	Villas del Norte - convenio adoquina miento vía entre manzanas 5 y 12	140.000.000,0		
5	Mejoramiento mediante sistema de adoquina miento en el barrio La Floresta entre manzana 3 y manzana 4	61.371.677,6		
6	Figueroa - convenio mejoramiento con andenes vía principal	107.597.263,7		
		642.435.857,3		
Escenarios deportivos:				
1	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LAS COMUNAS 3 Y 4	\$ 309.457.056,37		
2	CONSTRUCCIÓN DE LDS FILTROS DE LA CANCHA DE FÚTBOL DEL CORREGIMIENTO DE SANTA BÁRBARA	\$ 98.000.000,00		
3	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS PDLIDEPORTIVOS DE LA VEREDA ANGANÓY	\$ 65.000.000,00		
4	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO TESCUAL DEL CORREGIMIENTO DE MORASURCO	\$ 65.000.000,00		
		\$ - 537.457.056,37		
Escenarios culturales				
1	Mejoramiento escenario cultural San Juan de Anganoy	\$ 93.617.377,76		
2	Mejoramiento escenario cultural Corazón de Jesús	\$ 43.062.150,07		
		\$ 136.679.527,83		
		\$ 1.650.266.786,12		

NOTA- en relación final Adicionaron Villa las Lajas sin valor

El Dr. Javier Madroñero también solicitó que esta información se remita en formato Excel a la comisión de la administración entrante, así mismo se solicita se envíe la distribución o riego preliminar del conjunto de obras a ser cobradas por valorización.

Por otra parte, se solicita información de estado de la planta de asfalto (predio, maquinaria. Licencia ambiental, comodato etc), que estaba a cargo de la Secretaria de Infraestructura. El Secretario informa que no conoce sobre el tema y que esta planta no está a cargo de la Secretaria.


Se pide información sobre los recursos de crédito respecto al saldo del cual se dispone para inversiones 2024.

Para finalizar, la Comisión de Empalme solicita dejar constancia en el acta, que durante la sesión del 28 de noviembre, se hizo entrega de un documento por parte de la Ingeniera Mónica Esparza, referente a preguntas, observaciones y solicitudes sobre el Informe final de Empalme de la Secretaría de Infraestructura y Valorización, por lo cual, se precisa que el escrito en cuestión haga parte de los anexos de la misma.

Antes de proceder a la firma del acta de empalme se aclara que esta acta corresponde a las diferentes sesiones de trabajo realizadas desde el 21 de junio y se consignan junto a las jornadas de visita de obras o conjuntos de obra. El acta de Valorización se integra también a la presente acta.


- 2. Firma del acta parcial.** Una vez finalizado el orden del día, en donde se socializó el informe de gestión y se desarrolló el espacio de dialogo entre los asistentes, se procede a firmar el acta parcial de la sesión de comisión de empalme de la Secretaría de Infraestructura y Valorización, manifestando que se recibe a conformidad la información aquí consignada.
- 3. Cierre de la jornada.** Toma la palabra la el Ingeniero Carlos Armando Bucheli Narváz agradece a los asistentes su presencia en el desarrollo de la sesión y da por terminada la jornada de trabajo.

Se firma en San Juan de Pasto, a los 15 días de diciembre del año 2023



CARLOS ARMANDO BUCHELI NARVAEZ

Secretario de Infraestructura y valorización
Coordinador de la sesión de comisión de empalme de la secretaria de

infraestructura y valorización



GERMAN CHAMORRO MORENO

Delegado OPCI


JAVIER MADROÑERO LASSO

Líder comité empalme entrante

Coordinador de la sesión de comisión de empalme de la administración entrante


SANDRA OBANDO

Invitado OPCI

Anexos:

Presentación diapositivas en PowerPoint
Listados de asistencia
actas mesa especial subsecretaría valorización
Cuadro contratos consolidados
Riego Marituz- san Rafael, se entregó presentación de socialización
Riego Morasurco – Pandiaco, se entregó presentación de socialización

Elaboró: María Camila Lasso D
Profesional universitario Contratista
Revisó: Carlos Armando Bucheli N
Secretario de Infraestructura