

MUNICIPIO DE PASTO: INFORME ESTADO DE AVANCE DE PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS A DICIEMBRE DE 2017

NOMBRE		COSTO	MUNICIPIO	SGR	OBSERVACIONES
Construcción de la tercera fase del acueducto multiveredal de Santa Bárbara desde la Piriola, Municipios de Pasto y Tangua, Nariño, Occidente		\$ 4.762.917.920,00	\$ 1.829.873.718,00	\$ 2.933.044.202,00	El Proyecto se encuentra concluido. Se realizaron las pruebas hidráulicas correspondientes y se encuentra en proceso de liquidación.
SUBTOTAL		\$ 4.762.917.920,00	\$ 1.829.873.718,00	\$ 2.933.044.202,00	
NOMBRE		COSTO	MUNICIPIO	SGR	OBSERVACIONES
Mejoramiento transitabilidad vial rural Tangua y - Pasto	Pavimentación y mejoramiento vía Santa Bárbara – Tangua	\$ 5.683.676.473,00	\$ -	\$ 5.683.676.473,00	Este componente del proyecto se encuentra concluido, el mismo contribuye a mejorar la productividad y competitividad del sector rural, estimulando entre otros aspectos, el turismo hacia las cabeceras corregimentales. Responsable de contratación de Obra Física e interventoría: Municipio de Pasto – Secretaría de Infraestructura y Valorización. Se presentan dos fallas técnicas, las cuales se encuentran en evaluación por parte de la Secretaría de Infraestructura y Valorización.
	Pavimentación San Fernando - Cabrera	\$ 5.403.737.162,00	\$ 441.043.143,00	\$ 4.962.694.019,00	Este componente se encuentra suspendido debido a que la Secretaría de Infraestructura evalúa las obras adicionales a realizar; el desarrollo de ésta vía ayudará a mejorar la productividad y competitividad del sector rural, estimulando entre otros aspectos el turismo hacia las cabeceras corregimentales. Responsable de contratación de obra física e interventoría: Municipio de Pasto – Secretaría de Infraestructura y Valorización.
	Pavimentación y mejoramiento vía de acceso a Jongovito	\$ 1.720.142.447,00	\$ 98.779.197,00	\$ 1.621.363.250,00	Este componente se encuentra concluido; el mismo contribuirá a mejorar la productividad y competitividad del sector rural, estimulando entre otros aspectos el turismo hacia las cabeceras corregimentales. Responsable de contratación de obra física e interventoría: Municipio de Pasto – Secretaría de Infraestructura y Valorización.
Construcción y mejoramiento de las vías y espacio público en el entorno al intercambiador vial Agustín Agualongo		\$ 3.418.802.525,00	\$ -	\$ 3.418.802.525,00	El proyecto se encuentra en ejecución con acta de suspensión. Se encuentra por definir un adicional para concluir la construcción de los puentes peatonales.
SUBTOTAL		\$ 16.226.358.607,00	\$ 539.822.340,00	\$ 15.686.536.267,00	
NOMBRE		COSTO	MUNICIPIO	SGR	OBSERVACIONES
Fortalecimiento red prestación de servicios de salud subregión centro (Pasto - Tangua - Yacuanquer)		\$ 25.041.429.109,00	\$ 2.716.916.520,00	\$ 22.324.512.589,00	Se encuentra en ejecución la construcción del Hospital 1B de Sta. Mónica en el Municipio de Pasto, con un avance del 50,4 por ciento, el Instituto Departamental de Salud de Nariño es el responsable de la contratación de la interventoría. En desarrollo del contrato de biomédicos se adelantan los procesos jurídicos correspondientes.
SUBTOTAL		\$ 25.041.429.109,00	\$ 2.716.916.520,00	\$ 22.324.512.589,00	